



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA : "REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA : CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA "

CONTRATO No. : **LO-825008969-E3-2018**
 INICIO PROGRAMA: JUNIO 22 de 2018
 TERMINACION PROGRAMA INICIAL: SEPTIEMBRE 15 de 2018
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 45
 COMPAÑIA AFIANZADORA: FIANZAS DORAMA S.A.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 18A28002, \$1,023,868.08
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 18A27997, \$292,533.73
 No. E IMPORTE FIANZA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: 18A27997, \$292,533.73
 No. E IMPORTE FIANZA DE AMPLIACION DE MONTO: 18A27997, \$4487.63
 R.F.C.: CCE1012183T3
 INICIO REAL : JUNIO 22 de 2018
 TERMINACION REAL : OCTUBRE 30 de 2018
 IMPORTE SANCION \$0.00
 IMPORTE ANTICIPO: \$1,023,868.08 incluye iva

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, CCL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ DE ELOTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2018, SIENDO LAS 12:00 HRS SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETIVO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION: "REMODELACION DE EXPLANADA Y MONUMENTO A LA CRUZ, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN LOS (CEROS) ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

MONTO MODIFICADO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	\$2,560,528.98		
<i>ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL,</i>		IMPORTE	\$539,295.62
<i>ESTIMACIÓN No. 2 CANTIDADES ADICIONALES</i>		IMPORTE	\$204,774.58
<i>ESTIMACIÓN No. 3 CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS</i>		IMPORTE	\$1,267,381.69
<i>ESTIMACIÓN No. 4 CONCEPTOS NORMALES Y CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS</i>		IMPORTE	\$449,077.09
		TOTAL EJERCIDO (SIN IVA)	\$2,560,528.98

**OPERADO FONDO
 FORTALECIMIENTO
 FINANCIERO**

SUMA DE AVANCES (SIN IVA) =	\$2,560,528.98
CARGOS AL CONTRATISTA =	\$0.00
SALDO QUE SE CANCELA =	\$0.00
SUMAS IGUALES (SIN IVA) =	\$2,560,528.98

<p>RECIBE</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C. ING. CORNELIO CAMACHO CEBALLOS</p> <p>DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</p>	<p>ENTREGA</p> <p><i>[Firma]</i></p> <p>C. ING. CESAR ERNAN PABILLA MOLINA</p> <p>REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A. DE C.V.</p>
---	--