

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS, EN LA COLONIA MARSOL, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATISTA: ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ.

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

R.F.C. VAGA-710301-7GA

CONTRATO N°: HAE-006-CF-2020/A

INICIO PROGRAMA: 24 DE AGOSTO DEL 2020

INICIO REAL: 24 DE AGOSTO DEL 2020

TERMINACION PROGRAMA: 23 DE OCTUBRE DEL 2020

TERMINACIÓN REAL: 07 DE OCTUBRE DEL 2020

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA

IMPORTE ANTICIPO: \$ 117,021.87

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1320174, \$17,021.87

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1320165, \$33,626.97

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELCTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DÍA 09 DE OCTUBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE LA CALLE LAS PALMAS EN LA COLONIA MARSOL, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS MONTO DEL CONTRATO C/IVA	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA \$ 390,072.89
ANTICIPO		\$ 17 021.87	
PRIMER AVANCE	DEL 24 DE AGO AL 29 DE SEP DEL 2020	\$ 175,902.54	
SEGUNDO AVANCE	DEL 30 DE SEP AL 05 DE OCT DEL 2020	\$ 14,632.73	
TERCER AVANCE	DEL 30 DE SEP AL 07 DE OCT DEL 2020	\$ 197,854.52	
SUMA DE AVANCES		\$ 388,369.79	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 1,683.10	
SUMAS IGUALES		\$ 390,072.89	

RECIBE	ENTREGA
<p align="center">Vo.Bo.</p> <p align="center"><i>Hector Gpe Lopez</i></p> <p align="center">ING. HECTOR GPE. LÓPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p>	<p align="center"><i>Alejandro Valenzuela Gonzalez</i></p> <p align="center">ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ CONTRATISTA</p>

OBSERVACIONES