

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AV. PTE. 16 Y AV. PTE. 14 EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

UBICACIÓN: LA CRUZ DE ELOTA, SINALOA R.F.C. ICE110531MX8
 CONTRATO N°: HAE-025-CP-2020/A INICIO PROGRAMA: 29 DE OCTUERE DE 2020
 INICIO REAL: 29 DE OCTUBRE DE 2020
 TERMINACION PROGRAMA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 TERMINACIÓN REAL: 2° DE NOVIEMBRE DE 2020
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NA IMPORTE SANCION:
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR ANTICIPO: SIN ANTICIPO
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR CUMPLIMIENTO: 24900305 \$ 10,446.16
 IMPORTE CON IVA CONTRATADO PARA ESTA OBRA: \$ 104,461.64
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA : \$ 00.00

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:



OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA C. ARROYITOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 104,461.64
PRIMER AVANCE	29 DE OCTUBRE AL 21 DE NOVIEMBRE DE 2020	\$ 104,436.31	
ANTICIPO		\$ 00.00	
SUMA DE AVANCES		\$ 104,436.31	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 25.33	
SUMAS IGUALES		\$ 104,461.64	

RECIBE	ENTREGA
V.B.  ING. HECTOR GPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS	 ING. JESUS ANTONIO MANJARREZ T.

OBSERVACIONES