

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA"

CONTRATISTA: ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA SINALOA

R.F.C. BUCM-631209-EM3

CONTRATO N°: HAE-035-PR-2020/A

INICIO PROGRAMA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

INICIO REAL: 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

TERMINACION PROGRAMA: 30 DE DICIEMBRE DE 2020

TERMINACIÓN REAL: 28 DE DICIEMBRE DE 2020

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

COMPañIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS

IMPORTE SANCION:

IMPORTE ANTICIPO: \$0.00

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: -----

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2168068-0000 \$ 20,704.79

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.




EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

"MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULA DE JARDIN DE NIÑOS RIGOBERTO AGUILAR PICOS, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA"

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 207,047.89
ANTICIPO	\$ 0.00	
PRIMER AVANCE 09/11/2020 AL 28/11/2020	\$ 206,928.99	
SUMA DE AVANCES	\$ 206,928.99	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 118.90	
SUMAS IGUALES	\$ 207,047.89	

RECIBE	ENTREGA
 Vo.Bo.  ING. HECTOR GPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	 ING. MARTIN BURGOS CAMACHO CONTRATISTA