

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES, ENTRE AV. PTE. 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.."**

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA R.F.C. ICE110531MX8  
 CONTRATO N°: HAE-046-CP-2020/A INICIO PROGRAMA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 INICIO REAL: 25 DE NOVIEMBRE DE 2020  
 TERMINACION PROGRAMA: 18 DE DICIEMBRE DE 2020 TERMINACIÓN REAL: 12 DE DICIEMBRE DE 2020  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NA IMPORTE SANCION:  
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A.  
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR ANTICIPO: SIN ANTICIPO  
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR CUMPLIMIENTO: 2501758 \$ 85,305.12  
 IMPORTE CON IVA CONTRATADO PARA ESTA OBRA: \$ 853,051.21  
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA: \$ 00,00

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:


OBRA: "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CALLE ANGEL FLORES ENTRE PTE. 14 Y LIBRAMIENTO LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 853,051.21
PRIMER AVANCE	25 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2020	\$ 851,602.22	
SUMA DE AVANCES		\$ 851,602.22	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 00.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 1,448.99	
SUMAS IGUALES		\$ 853,051.21	

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.		
ING. HECTOR GPE. LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS		ING. JESUS ANTONIO MANJARREZ T.

OBSERVACIONES