

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA Y/O EXTINSIÓN DE DERECHOS

OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA C DE GRANJAS DEL NOSROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.

CONTRATISTA: "CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÓNICAS ZARE, S.A. DE C.V".

UBICACIÓN: GRANJAS DEL NOROTE, ELOTA, SINALOA.

R.F.C. CCE130208357

CONTRATO N°: HAE-33-PR-2021/A

INICIO PROGRAMA: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

INICIO REAL: 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TERMINACION PROGRAMA: 17 DE OCTUBRE DEL 2021

TERMINACIÓN REAL: 13 DE OCTUBRE DEL 2021

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V.

IMPORTE ANTICIPO: \$183,230.84

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4955-00138-5

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4955-00137-8

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 18 DE OCTUBRE DEL 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA C. DE GRANJAS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$523,516.70
ANTICIPO	07 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 183,230.86	
PRIMER AVANCE	01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	\$ 299,041.70	
SEGUNDO AVANCE	DEL 01 DE OCT. AL 07 DE OCT. DEL 2021	\$ 16,062.80	
TERCER AVANCE	DEL 08 DE OCT. AL 13 DE OCT. DEL 2021	\$ 25,181.26	
SUMA DE AVANCES		\$ 523,516.62	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 0.08	
SUMAS IGUALES		\$ 523,516.70	

RECIBE	ENTREGA
<p>Vo.Bo.</p> <p><i>Héctor Guadalupe López Cota</i></p> <p>ING. HÉCTOR GUADALUPE LÓPEZ COTA. DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p>	<p><i>Elver Zazueta Rivera</i></p> <p>ING. ELVER ZAZUETA RIVERA. REPRESENT. LEGAL DE CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÓNICAS, ZARE, S.A DE C.V CONTRATISTA</p>

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
Y LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

OBSERVACIONES