

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.
 UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
 CONTRATO N°: No. HAE-037-PR-2021/A
 INICIO REAL: 12 DE OCTUBRE DE 2021
 TERMINACION PROGRAMA: 25 DE OCTUBRE DE 2021
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NA
 COMPAÑIA AFIANZADORA: DORAMA
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR ANTICIPO: 21A55255 \$ 510,174.10
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR CUMPLIMIENTO: 21A55257 \$ 145,764.03
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA : 510,174.10

R.F.C.
 INICIO PROGRAMA: 12 DE OCTUBRE 2021
 TERMINACIÓN REAL: 25 DE OCTUBRE DE 2021
 IMPORTE SANCION:

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 26 DE OCTUBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MÉXICO.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA: 26/ OCT/ 2021	IMPORTE	MONTO C/IVA \$ 1,457,640.28
ESTIMACION No. 1 FINIQUITO		\$	\$ 1,457,640.28
SUMA DE AVANCES		\$	\$ 1,457,640.28
CARGOS AL CONTRATISTA		\$	0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$	0.00
SUMAS IGUALES		\$	\$ 1,457,640.28



RECIBE	ENTREGA
 HECTOR LÓPEZ RUIZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PÚBLICOS LA CRUZ, ELOTA, SINALOA	 C. LIC. VIANEY MARIA RODRIGUEZ LOPEZ JN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CONTRATISTA

OBSERVACIONES