

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA C. ARROYITOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."**

UBICACIÓN: <u>EL SALADITO, ELOTA, SINALOA</u>	R.F.C. <u>ICE110531MX8</u>
CONTRATO N°: <u>HAE-004-PR-2020/A</u>	INICIO PROGRAMA: <u>17 DE AGOSTO DE 2020</u>
INICIO REAL: <u>17 DE AGOSTO DE 2020</u>	TERMINACIÓN REAL: <u>30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</u>
TERMINACION PROGRAMA: <u>30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</u>	IMPORTE SANCION:
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: <u>NA</u>	
COMPANÍA AFIANZADORA: <u>AFIANZADORA ASERTA SA DE CV</u>	
N° DE FIANZA E IMPORTE POR ANTICIPO: <u>1057-17536-5</u>	\$ <u>97,576.28</u>
N° DE FIANZA E IMPORTE POR CUMPLIMIENTO: <u>1057-17538-1</u>	\$ <u>32,525.43</u>
IMPORTE CON IVA CONTRATADO PARA ESTA OBRA: <u>\$ 325,254.27</u>	
IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA :	\$ <u>97,576.28</u>

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 02 DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR ANTENA TELMEX DE LA C. ARROYITOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 325,254.27
PRIMER AVANCE	17 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020	\$ 324,248.29	
ANTICIPO		\$ 97,576.28	
SUMA DE AVANCES		\$ 226,672.01	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 1,005.98	
SUMAS IGUALES		\$ 325,254.27	

RECIBE

ENTREGA

Vo.Bo.

*Hector Ope Lopez*  
ING. HECTOR OPE. LOPEZ COTA  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

*Jesús Antonio Manjarrez T.*  
ING. JESUS ANTONIO MANJARREZ T.

OBSERVACIONES