

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE LAS PALMAS, EN COL. MARSOL EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATISTA: C. ING ALEJANDRO VALENZUELA GONZALEZ

UBICACIÓN: CEUTA MPIO. ELOTA, SINALOA.

R.F.C. VAGA7103017GA

CONTRATO N°: HAE-006-CP-2020/A

INICIO PROGRAMA: 24 DE AGOSTO 2020

INICIO REAL: 24 DE AGOSTO 2020

TERMINACION PROGRAMA: 23 DE OCTUBRE 2020

TERMINACIÓN REAL: 09 DE OCTUBRE DEL 2020

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPañIA AFIANZADORA: ASEGURADORA DORAMA

IMPORTE ANTICIPO: \$ 117,021.87

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: \$ 117,021.87

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 20*39746 \$ 33,626.97

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE LAS PALMAS, EN COL. MARSOL, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA 20/08/2018	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 390,072.89
ANTICIPO	24/08/2020	\$ 117,021.87	
ESTIMACION 1	24/08/2020 AL 24/09/2020	\$ 137,993.24	
ADICIONALES	24/09/2020 AL 09/10/2020	\$ 10,242.91	
EXTRAORDINARIOS	24/09/2020 AL 09/10/2020	\$ 123,131.77	
SUMA DE AVANCES		\$ 388,389.79	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 1,683.10	
SUMAS IGUALES		\$ 390,072.89	

RECIBE

ENTREGA

Vo.Bo.

ING. HECTOR GPE LOPEZ COTA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

ING. ALEJANDRO VALENZUELA
GONZALEZ
CONTRATISTA