

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.**

CONTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.  
 UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA. R.F.C. GCO-130715-EY9  
 CONTRATO N°: HAE-010-PR-2020/A  
 INICIO PROGRAMA: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 INICIO REAL: 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2020  
 TERMINACION PROGRAMA: 16 DE OCTUBRE DEL 2020 TERMINACIÓN REAL: 15 DE OCTUBRE DEL 2020  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0 IMPORTE SANCION:  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: ASERTA IMPORTE ANTICIPO: \$ 75,288.70  
 N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4514-02393-7, \$25,096.23  
 N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4514-02394-8, \$75,288.70

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 17 DE OCTUBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 250,962.33
ANTICIPO		\$ 75,288.70	
PRIMER AVANCE	DEL 02 DE SEP AL 08 DE OCT DEL 2020	\$ 219,179.00	
SEGUNDO AVANCE	DEL 09 DE OCT AL 12 DE OCT DEL 2020	\$ 10,611.26	
TERCER AVANCE	DEL 13 DE OCT AL 15 DE OCT DEL 2020	\$ 21,172.06	
SUMA DE AVANCES		\$ 250,962.32	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 0.01	
SUMAS IGUALES		\$ 250,962.33	

**RECIBE**

**ENTREGA**

Vo.Bo.

*Hector Gpe*  
 ING. HECTOR GPE. LÓPEZ  
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,  
 OBRAS Y SERV. PUBLICOS



*[Signature]*  
 ING. MODESTO GUERRERO ROCHA  
 CONTRATISTA

OBSERVACIONES

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS  
 PUBLICOS MUNICIPALES  
 LA CRUZ, ELOTA, SINALOA