

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATISTA: C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ.

UBICACIÓN: ELOTA, SINALOA.
CONTRATO N°: HAE-011-PR-2020/A.
INICIO PROGRAMA: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
TERMINACION PROGRAMA: 20 DE OCTUBRE DEL 2020
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: *****
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2167336 \$ 31,430.35

R.F.C. AUNE710711RD6

INICIO REAL: 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
TERMINACIÓN REAL: 12 DE OCTUBRE DEL 2020
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO:

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.


EL DIA 13 DE OCTUBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 364,592.09
PRIMER AVANCE	07 DE SEPTIEMBRE AL 12 DE OCTUBRE DEL 2020	\$	363,837.76
SEGUNDO AVANCE			
SUMA DE AVANCES		\$	363,837.76
CARGOS AL CONTRATISTA		\$	0.00
SALDO QUE SE CANCELA		\$	754.33
SUMAS IGUALES		\$	364,592.09

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.		
 ING. HECTOR GUADALUPE LOPEZ COSTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS		ELMA B. AGUILUZ N. C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES: