

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

R.F.C.: GCO-130715-EY9

CONTRATO N°: HAE-022-PR-2020/A

INICIO PROGRAMA: 27 DE OCTUBRE DEL 2020

INICIO REAL: 27 DE OCTUBRE DEL 2020

TERMINACION PROGRAMA: 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020

TERMINACION REAL: 26 DE NOVIEMBRE DEL 2020

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPAÑIA AFIANZADORA: ASERTA

IMPORTE ANTICIPO: \$ 113,490.98

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 4514-02485-7, \$113,490.98

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 4514-02484-4, \$32,425.99

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 30 DE NOVIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:




AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS MONTO DEL CONTRATO C/IVA	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA \$ 324,259.94
ANTICIPO		\$ 113,490.98	
PRIMER AVANCE	DEL 27 DE OCT AL 17 DE NOV DEL 2020	\$ 278,755.68	
SEGUNDO AVANCE	DEL 18 DE NOV AL 23 DE NOV DEL 2020	\$ 22,273.13	
TERCER AVANCE	DEL 24 DE NOV AL 26 DE NOV DEL 2020	\$ 23,231.12	
SUMA DE AVANCES		\$ 324,259.93	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 0.01	
SUMAS IGUALES		\$ 324,259.93	

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.  ING. HECTOR GPE. LÓPEZ COTE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA		 ING. MODESTO GUERRERO ROCHA CONTRATISTA