

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIA TIPO LED 100 WATTS EN DIVERAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

CONTRATISTA: ELECTRICIDAD, DISEÑO INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL DEL VALLE S. A. DE C. V.

UBICACIÓN: ELOTA, SINALOA.

R.F.C. EDI-090121-UJ4

CONTRATO N°: HAE-041-PR-2020/A

INICIO PROGRAMA: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

INICIO REAL: 23 DE NOVIEMBRE DEL 2020

TERMINACION PROGRAMA: 14 DE DICIEMBRE DEL 2020

TERMINACIÓN REAL: 12 DE DICIEMBRE DEL 2020

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPañIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS

IMPORTE ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: *****

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2168084 \$ 54,871.70

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: INSTALACION DE ALUMBRADO TIPO SUBURBANO CON LUMINARIA TIPO LED 100 WATTS EN DIVERAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 548,716.68
PRIMER ESTIMACION 1	23 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DEL 2020	\$ 548,716.68	
SUMA DE AVANCES		\$ 548,716.68	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 0.00	
SUMAS IGUALES		\$ 548,716.68	

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.		
ING. HECTOR GPE. LÓPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS		CUAUHTEMOC DIOSDADO ESQUER. REPRESENTANTE LEGAL

OBSERVACIONES: