

**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN – FÍSICA**

DEL CONTRATO NO. HAE-008-PR-2021/A.

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA- RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. HAE-008-PR-2021/A. SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ

**1.- LUGAR, HORA Y FECHA:** EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA, SIENDO LA 11.00 HORAS DEL DÍA **21 DE JUNIO DE 2021**, EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITIO EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 82700, SE REUNIERON EL **C. ING. HÉCTOR GUADALUPE LÓPEZ COTA**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, Y **C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ** REPRESENTANTE LEGAL, CONTRATISTA DE LA OBRA.; PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO “AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA TRABAJOS EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO NO. HAE-008-PR-2021/A. CUYO IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE \$404,787.12, YA INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: ENTREGADOS POR EL **C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ**, UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS POR EL **C ING. HÉCTOR GPE LÓPEZ COTA**, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA. LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL **DÍA 24 DE MAYO Y TERMINAR EL DÍA 30 DE JUNIO DEL AÑO 2021**, Y FINALMENTE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUE DEL **DÍA 24 DE MAYO AL 21 DE JUNIO DE 2021**.

**ESTIMACIONES:** DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES NORMALES

*ELMA B. AGUILUZ N.*