

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCIÓN – FÍSICA

DEL CONTRATO NO. HAE-011-PR-2021/A

ACTA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA- RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. HAE-011-PR-2021/A SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA C. CUAUHTEMOC DIOSDADO ESQUER

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN LA CIUDAD DE LA CRUZ ELOTA SINALOA, SIENDO LA 11.00 HORAS DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2021, EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITIO EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, CÓDIGO POSTAL 82700, SE REUNIERON EL C. ING. HÉCTOR GUADALUPE LÓPEZ COTA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, Y C. C. CUAUHTEMOC DIOSDADO ESQUER REPRESENTANTE LEGAL, CONTRATISTA DE LA OBRA.; PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA." TRABAJOS EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO NO. HAE-011-PR-2021/A CUYO IMPORTE CONTRACTUAL FUE DE \$183,821.27, YA INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO: ENTREGADOS POR EL CUAUHTEMOC DIOSDADO ESQUER, UNA VEZ VERIFICADA LA DEBIDA TERMINACIÓN DE LOS MISMOS POR EL C ING. HÉCTOR GPE LÓPEZ COTA, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA. LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL DÍA 09 DE JUNIO Y TERMINAR EL DÍA 15 DE JULIO DEL AÑO 2021, Y FINALMENTE EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FUE DEL DÍA 09 DE JUNIO AL 15 DE JULIO DE 2021.

ESTIMACIONES: DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERARON LAS ESTIMACIONES NORMALES