

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA"

CONTRATISTA: C. CUAUHEMOC DIOSDADO ESQUER

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA SINALOA

R.F.C. EDI090121-UJ4

CONTRATO N°: HAE-027-CP-2021/A

INICIO PROGRAMA: 17 DE AGOSTO DE 2021

INICIO REAL: 17 DE AGOSTO DE 2021

TERMINACION PROGRAMA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

TERMINACIÓN REAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS

IMPORTE ANTICIPO: \$

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2286274-0000 \$52,346.13

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA LOS ARBOLES 2, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA"

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 523,461.25
ANTICIPO	\$ -----	
NORMAL 1 FINIQUITO 17/08/2021 AL 30/09/2021	\$ 522,810.02	
SUMA DE AVANCES	\$ 522,810.02	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 651.23	
SUMAS IGUALES	\$ 523,461.25	

RECIBE		ENTREGA
Vo.Bo.		
ING. HECTOR GPE LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS		C. CUAUHEMOC DIOSDADO ESQUER CONTRATISTA