

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR 32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."**

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA R.F.C. ICE110531MX8  
 CONTRATO N°: HAE-029-CP-2021/A INICIO PROGRAMA: 23 DE AGOSTO DE 2021  
 INICIO REAL: 23 DE AGOSTO DE 2021  
 TERMINACION PROGRAMA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 TERMINACIÓN REAL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NA IMPORTE SANCION:  
 COMPAÑÍA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A.  
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR ANTICIPO: SIN ANTICIPO  
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR CUMPLIMIENTO: 2593944 \$ 27,835.23  
 IMPORTE CON IVA CONTRATADO PARA ESTA OBRA: \$ 278,352.34  
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA: \$ 00.00

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 05 DE OCTUBRE DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:



OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SOBRE AV. PONIENTE 26, CALLE SUR 32 Y AV. PONIENTE 24, EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 278,352.34
PRIMER AVANCE	23 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 277,797.61	
SUMA DE AVANCES		\$ 277,797.61	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 00.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 554.73	
SUMAS IGUALES		\$ 278,352.34	

RECIBE	ENTREGA
Vo.Bo.  ING. HECTOR GPE. LOPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS	 ING. JESUS ANTONIO MANJARREZ T.

OBSERVACIONES: 