

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA: INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ

UBICACIÓN: Col. Marsol, La Cruz, ELOTA, SINALOA

R.F.C. ICS180926783

CONTRATO N°: HAE-002-CP-2022/A

INICIO PROGRAMA: 23 DE MAYO DE 2022

INICIO REAL: 23 DE MAYO DE 2022

TERMINACION PROGRAMA: 11 DE JULIO DE 2022

TERMINACIÓN REAL: 21 DE JUNIO DE 2022

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPañIA AFIANZADORA: SOFIMEX

IMPORTE ANTICIPO: 0

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 0

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2676223 \$105,545.36

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 21 DE JUNIO DE 2022 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN.

OBRA: "AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA MARSOL DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 1,055,453.56
ANTICIPO	\$ -	
ESTIMACION FINIQUITO 23/05/2022 AL 21/06/2022	\$ 1,054,857.67	
SUMA DE AVANCES	\$ 1,054,857.67	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 0	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 595.89	
SUMAS IGUALES	\$ 1,054,857.67	

RECIBE	ENTREGA
Vo.Bo.  ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS	 ING. RCDOLFO OSUNA LIZARRAGA CONTRATISTA


MUNICIPIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ ELOTA, SINALOA