



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA : "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PANTEÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA : ELECTRISAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE SIN NOMBRE, ENTRE AV. ADOLFO G. CALDERON Y AV. SIN NOMBRE, Y AV. ALFREDO VALDEZ MONTROYA ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE ADOLFO RUIZ CORTINEZ, COMUNIDAD DE SAN JOSE DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
CONTRATO No.: HAE-002-PR-2023/A
INICIO PROGRAMA: 19 DE MAYO DE 2023
TERMINACION PROGRAMA INICIAL: 19 DE JULIO DE 2023
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: NO APLICA
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: FIANZA No. 2421463-0000 - \$ 101,784.59
No. E IMPORTE FIANZA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: FIANZA No. 2421463-0000 - \$ 101,784.59
R.F.C.: ELE211129N70
INICIO REAL: 19 DE MAYO DE 2023
TERMINACION REAL: 19 DE JULIO DE 2023
IMPORTE SANCION: \$0.00
IMPORTE ANTICIPO: \$0.00 incluye iva

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ DE ELOTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 19 DE JULIO DE 2023, SIENDO LAS 09:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION : "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA SECTOR PANTEÓN, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE CONITACA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 (CERO) ANEXOS

Table with columns: DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS, MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A., ANTICIPO 35%, ESTIMACIÓN 01 (FINIQUITO), IMPORTE, TOTAL EJERCIDO (SIN IVA), SUMA DE AVANCES( SIN IVA), CARGOS AL CONTRATISTA, SALDO QUE SE CANCELA, SUMAS IGUALES ( SIN IVA)



RECIBE

ENTREGA

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Jairo Sanchez A.
C. JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA
REPRESENTANTE LEGAL