



**H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA : "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".**

**CONTRATISTA : ELECTRISAN S.A. DE C.V.**

**UBICACIÓN:** CALLE CUARTA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AV. TERCERA, EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

<b>CONTRATO No. :</b>	<b>HAE-003-PR-2022/A</b>
<b>INICIO PROGRAMA:</b>	<b>23 DE MAYO DE 2022</b>
<b>TERMINACION PROGRAMA INICIAL:</b>	<b>11 DE JULIO DE 2022</b>
<b>DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:</b>	<b>0</b>
<b>COMPAÑÍA AFIANZADORA :</b>	<b>LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.</b>
<b>No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:</b>	<b>FIANZA No. 2331267-0000 - \$474,260.03</b>
<b>No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:</b>	<b>FIANZA No. 2331268-0000 - \$ 135,502.86</b>
<b>No. E IMPORTE FIANZA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS:</b>	<b>FIANZA No. 2331268-0000 - \$ 135,502.86</b>
<b>R.F.C.:</b>	<b>ELE211129N70</b>
<b>INICIO REAL :</b>	<b>23 DE MAYO DE 2022</b>
<b>TERMINACION REAL :</b>	<b>29 DE JUNIO DE 2022</b>
<b>IMPORTE SANCION:</b>	<b>\$0.00</b>
<b>IMPORTE ANTICIPO:</b>	<b>\$474,260.03                      Incluye Iva</b>

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ DE ELOTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 01 DE JULIO DE 2022, SIENDO LAS 09:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION : "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 (CERO) ANEXOS

**DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS**

<b>MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.</b>	<b>\$1,168,128.13</b>		
<b>ANTICIPO 35%</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 408,844.85</b>
<b>ESTIMACIÓN 01 (FINIQUITO)</b>		<b>IMPORTE</b>	<b>\$ 759,089.03</b>
	<b>TOTAL EJERCIDO (SIN IVA)</b>		<b>\$ 1,167,933.88</b>
		<b>SUMA DE AVANCES (SIN IVA) =</b>	<b>\$ 1,167,933.88</b>
		<b>CARGOS AL CONTRATISTA =</b>	<b>\$ -</b>
		<b>SALDO QUE SE CANCELA =</b>	<b>\$ 194.25</b>
		<b>SUMAS IGUALES (SIN IVA) =</b>	<b>\$ 1,167,933.88</b>



**RECIBE**

**C. ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR**  
**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**ENTREGA**

**Jairo Sanchez A.**  
**C. JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**