



**H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA : "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".**

**CONTRATISTA : ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE**

UBICACIÓN:	AV. NUMERO CUATRO ENTRE ACCESO A LA COMUNIDAD Y CALLE NUMERO NUEVE, EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.
CONTRATO No.:	<b>HAE-006-PR-2022/A</b>
INICIO PROGRAMA:	25 DE MAYO DE 2022
TERMINACION PROGRAMA INICIAL:	15 DE JULIO DE 2022
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	0
COMPAÑÍA AFIANZADORA :	ASEGURADORA ASERTA S.A DE C.V., GRUPO FINANCIERO ASERTA
No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:	NO APLICA
No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO:	FIANZA No. 4955-00255 - \$ 90,468.29
No. E IMPORTE FIANZA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS:	FIANZA No. 4955-00255 - \$ 90,468.29
R.F.C.:	AABP-981127-B16
INICIO REAL :	25 DE MAYO DE 2022
TERMINACION REAL :	24 DE JUNIO DE 2022
IMPORTE SANCION:	\$0.00
IMPORTE ANTICIPO:	\$0.00                      incluye iva

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ DE ELOTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 27 DE JUNIO DE 2022, SIENDO LAS 10:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION : "AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ELOTA, PUEBLO SEÑORIAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 (CERO) ANEXOS

**DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS**

MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	<b>\$779,899.03</b>		
<i>ESTIMACIÓN No. 1 NORMAL,</i>		IMPORTE	\$ 779,886.42
		<b>TOTAL EJERCIDO (SIN IVA)</b>	<b>\$ 779,886.42</b>
		SUMA DE AVANCES( SIN IVA) =	\$ 779,886.42
		CARGOS AL CONTRATISTA =	\$ -
		SALDO QUE SE CANCELA =	\$ 12.61
		SUMAS IGUALES ( SIN IVA) =	\$ 779,886.42

RECIBE		ENTREGA
 <b>C. ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR</b> DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	 <b>C. ING. PATRICIO ADAME BUSTAMANTE</b> REPRESENTANTE LEGAL	

**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**