

DEPENDENCIA: Presidencia SECCIÓN: Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

ASUNTO: Acta de Finiquito

CONTRATO: HAE-007-PR-2025/A

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR GALERAS, EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

DATOS GENERALES DE LA OBRA:				
EMPRESA CONTRATISTA:	ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A DE C.			
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA			
UBICACION:	BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.			
NUMERO DE CONTRATO:	HAE-007-PR-2025/A			
INICIO DEL PROGRAMA:	18 DE JULIO DE 2025			
TERMINACION PROGRAMA INICIAL:	30 DE AGOSTO DE 2025			
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	CERO (0)			
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	BERKLEY MEXICO			
NO. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO	No. BKY-1038-0260269 - \$322,306.42			
NO. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:	No.BKY-1038-0260273 - \$92,087.55			
R.F.C.	EMA140307QX5			
INICIO REAL:	18 DE JULIO DE 2025			
TERMINACION REAL:	30 DE AGOSTO DE 2025			
IMPORTE SANCION:	\$0.00			
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$322,306.43 (FACTURA 1895)			

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 A LAS 12:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

"AMPLIACION DE RED ELECTRICA, SECTOR GALERAS, EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".











DEPENDENCIA: Presidencia SECCIÓN: Dirección de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos.

ASUNTO: Acta de Finiquito

CONTRATO: HAE-007-PR-2025/A

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SECTOR GALERAS, EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA". CONTRATO HAE-007-PR-2025/A CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025, POR UN MONTO DE \$920,875.50 (NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 50/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) EJERCICIO FISCAL 2025.

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:		SUBTOTAL:	
MONTO CONTRATADO	\$	\$920,875.50	S	\$920,875.50
ANTICIPO (35%)	\$	\$322,306.43	\$	\$322,306.43
ESTIMACION NUM.1 (FINIQUITO)	\$	\$597,250.35	\$	\$597,250.35
TOTAL EJERCIDO CON IVA.:			\$	\$919,556.78
		SALDO CON IVA.:	\$	1,318.73

RECIBE:

C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. ING. JOSE CARLOS
MANJARREZ OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL
ELECTROCONSTRUCTORA
MANJARREZ S.A DE C.V.

ENTREGA:





