

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."
CONTRATISTA: INTEGRADORA DE SINALOA, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

R.F.C. ISI081007G18

CONTRATO N°: HAE-005-CP-2023/A

INICIO PROGRAMA: 13 DE JUNIO DE 2023

INICIO REAL: 13 DE JUNIO DE 2023

TERMINACION PROGRAMA: 13 DE SEPTIEMBRE DE 2023

TERMINACIÓN REAL: 07 DE AGOSTO DE 2023

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPañIA AFIANZADORA: ASERTA FIANZAS Y SEGUROS

IMPORTE ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO:

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 3526-03028-5 \$66,575.52

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 10 DE AGOSTO DE 2023 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA LAURA AGUILAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

| DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS | IMPORTE | MONTO C/IVA |
|--------------------------------------------------|---------|---------------|
| MONTO DEL CONTRATO C/IVA | | \$ 665,755.16 |
| ANTICIPO | \$ | 0.00 |
| ESTIMACION 01 NORMAL 13/06/2023 AL 05/07/2023 | \$ | 369,406.14 |
| ESTIMACION 02 FINIQUITO 06/07/2023 AL 07/08/2023 | \$ | 296,292.59 |
| SUMA DE AVANCES | \$ | 665,698.73 |
| CARGOS AL CONTRATISTA | \$ | 0.00 |
| SALDO QUE SE CANCELA | \$ | 56.43 |
| SUMAS IGUALES | \$ | 665,755.16 |

RECIBE

ENTREGA

Vo.Bo.

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERV. PUBLICOS

ING. CRISTIAN ALDAPA MARIN
INTEGRADORA DE SINALOA, S.A. DE C.V.
CONTRATISTA