



**H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA**  
**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**  
**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA : "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".**

**CONTRATISTA : ELECTRISAN S.A. DE C.V.**

UBICACIÓN: CALLES RICARDO FLORES MAGON Y CALLE LUIS DONALDO COLOSIO, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y TERRENOS PARCELARIOS, EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATO No. : **HAE-010-PR-2022/A**  
 INICIO PROGRAMA: **05 DE AGOSTO DE 2022**  
 TERMINACION PROGRAMA INICIAL: **19 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **0**  
 COMPAÑIA AFIANZADORA : **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**  
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **FIANZA No. 2369829-0000 - \$480,746.39**  
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **FIANZA No. 2369827-0000 - \$ 137,356.11**  
 No. E IMPORTE FIANZA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: **FIANZA No. 2369827-0000 - \$ 137,356.11**  
 R.F.C.: **ELE211129N70**  
 INICIO REAL : **05 DE AGOSTO DE 2022**  
 TERMINACION REAL : **18 DE SEPTIEMBRE DE 2022**  
 IMPORTE SANCION: **\$0.00**  
 IMPORTE ANTICIPO: **\$480,746.39** Incluye Iva

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ DE ELOTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADC DE SINALOA.

EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022, SIENDO LAS 09:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION : "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SOBRE CALLE RICARDO FLORES MAGÓN DE LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."



EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTELAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 (CERO) ANEXOS

**DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS**

MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	<b>\$1,184,104.39</b>		
	<i>ANTICIPO 35%</i>	IMPORTE	\$ 414,430.54
	<i>ESTIMACIÓN 01 (FINIQUITO)</i>	IMPORTE	\$ 768,940.24
		<b>TOTAL EJERCIDO (SIN IVA)</b>	<b>\$ 1,183,376.78</b>
		SUMA DE AVANCES( SIN IVA) =	<b>\$ 1,183,376.78</b>
		CARGOS AL CONTRATISTA =	\$ -
		SALDO QUE SE CANCELA =	\$ 727.61
		SUMAS IGUALES ( SIN IVA) =	<b>\$ 1,183,376.78</b>

<p>RECIBE</p>  <p><b>C. ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR</b>          DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS          Y SERVICIOS PUBLICOS</p>	<p>ENTREGA</p>  <p><b>C. JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA</b>          REPRESENTANTE LEGAL</p>
---	--