



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA : GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLEJON NUM. 3, ENTRE AVENIDA PRINCIPAL Y CALLEJON NUM. 2, EN LA
 COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATO No. : **HAE-010-PR-2024/A**
 INICIO PROGRAMA: 07 DE MAYO DE 2024
 TERMINACION PROGRAMA INICIAL: 05 DE JULIO DE 2024
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
 COMPAÑÍA AFIANZADORA : CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCION, S.A.
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: FIANZA No. 2275135 - \$ 390,138.38
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: FIANZA No. 2275132 - \$ 111,468.11
 No. E IMPORTE FIANZA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: FIANZA No. 2275132 - \$ 111,468.11
 R.F.C.: GCZ210226F3A
 INICIO REAL : 07 DE MAYO DE 2024
 TERMINACION REAL : 20 DE JUNIO DE 2024
 IMPORTE SANCION: \$0.00
 IMPORTE ANTICIPO: \$390,138.38 incluye iva

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ DE ELOTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 20 DE JUNIO DE 2024, SIENDO LAS 09:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION : "CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE EJIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTELAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 (CERO) ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A.	\$960,931.97		
		ANTICIPO 35%	IMPORTE \$ 336,326.19
		ESTIMACIÓN 01 NORMAL	IMPORTE \$ 92,969.64
		ESTIMACIÓN 02 (FINIQUITO)	IMPORTE \$ 531,408.57
		TOTAL EJERCIDO (SIN IVA)	<u>\$ 960,704.40</u>
		SUMA DE AVANCES(SIN IVA) =	<u>\$ 960,704.40</u>
		CARGOS AL CONTRATISTA =	\$ -
		SALDO QUE SE CANCELA =	\$227.58
		SUMAS IGUALES (SIN IVA) =	<u>\$ 960,704.40</u>



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
 RECIBE
 PÚBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.
C. ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS
 Y SERVICIOS PUBLICOS

ENTREGA
JENO
C. JOSÉ ELIAS NÚÑEZ OLIVAS
 REPRESENTANTE LEGAL