

MUNICIPIO DE ELOTA  
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."  
CONTRATISTA: ING. JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA.

UBICACIÓN: BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA  
CONTRATO N°: HAE-012-PR-2024/A  
INICIO PROGRAMA: 09 DE MAYO DE 2024  
TERMINACION PROGRAMA: 9 DE JULIO DE 2024  
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0  
COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY  
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2275674 \$625,986.66  
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2275674 \$178,853.33

R.F.C. MEBJ910212N68

INICIO REAL: 9 DE MAYO DE 2024  
TERMINACIÓN REAL: 08 DE JULIO DE 2024  
IMPORTE SANCION:  
IMPORTE ANTICIPO: \$619,241.11

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 08 DE JULIO 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 1,788,533.30
ANTICIPO	\$	619,241.11
ESTIMACION NORMAL	\$	591,430.22
ESTIMACION FINIQUITO 09/05/2024 AL 09/07/2024	\$	571,115.24
SUMA DE AVANCES	\$	1,781,786.57
CARGOS AL CONTRATISTA	\$	0.00
SALDO QUE SE CANCELA	\$	6,746.73
SUMAS IGUALES	\$	1,788,533.30

RECIBE	ENTREGA
 ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS	 ING. JAIME ENRIQUE MEDINA BARRAZA CONTRATISTA