

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EJIDO CULIACAN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."
CONTRATISTA: ING. MARTIN BURGOS CAMACHO

UBICACIÓN: COMUNIDADES DE ELOTA, SINALOA
CONTRATO N°: HAE-013-PR-2025/A
INICIO PROGRAMA: 08 DE OCTUBRE DE 2025
TERMINACIÓN PROGRAMA: 26 DE DICIEMBRE DE 2025
DÍAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑÍA AFIANZADORA: Liberty Fianzas S.A de C.V
N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2614819-0000 \$639,305.98
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2614822 \$182,658.85

R.F.C. BUCM631209EM3

INICIO REAL: 08 DE OCTUBRE DE 2025
TERMINACIÓN REAL: 04 DE DICIEMBRE DE 2025
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO: \$639,305.97

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE TECHOS FIRMES EN CAIMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EJIDO CULIACAN, POTRERILLOS, CELESTINO, EL MAUTILLO, ABOCHO Y TANQUES; REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAIMANES Y LA CIUDAD DE LA CRUZ, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.
POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA		\$ 1,826,588.50
ANTICIPO 35%	\$ 639,305.97	
ESTIMACION 01 NORMAL 09/10/2025 AL 07/11/2025	\$ 723,249.57	
ESTIMACION 02 FINIQUITO 08/11/2025 AL 04/12/2025	\$ 462,689.67	
SUMA DE AVANCES	\$ 1,825,245.21	
CARGOS AL CONTRATISTA	\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA	\$ 1343.29	
SUMAS IGUALES	\$ 1,826,588.50	

RECIBE

ENTREGA

Vp.Bp.

DIRECCIÓN DE OBRAS

ARQ. CARLOS ALFREDO VANDER CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS

ING. MARTIN BURGOS CAMACHO
REPRESENTANTE LEGAL