



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: " ACONSTRUCCIÓN DE SUBETACIÓN ELECCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA, COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO"

CONTRATO No. HAE-014-CP-2024/A

CONTRATISTA: GRUPO ONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE CHIHUAHUA No.28, COLO. POPULAR COSTA RICA, CULIACÁN, SINALOA.

REG. FED. CONT. GCZ210226F3A

PROGRAMA: 2024

INICIACION DEL PROGRAMA: 21 DE MAYO DEL 2024 TERMINACION DEL PROGRAMA: 19 DE JULIO DEL 2024

INICIACION REAL: 21 DE MAYO DEL 2024 TERMINACION REAL: 18 DE JULIO DEL 2024

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: CHUBB FIANZAS MONTERREY

Nº E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2278135-0, \$78,043.86

Nº E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2278127, \$ 273,153.50

EN ESTA LOCALIDAD DE LA CRUZ MUNICIPIO DE ELOTA ESTADO DE SINALOA EL DIA 22 DE JULIO DEL 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO Y QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACION:

"ACONSTRUCCIÓN DE SUBETSTACIÓN ELÉCTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO".

EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA DENTRO DELOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER RECLAMACIONES POSTERIORES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR OBRA MAL EJECUTADA, POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN ☒ ANEXOS

DSCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS	FECHA	IMPORTE
MONTO DEL CONTRATO C/IVA	21/MAYO/2024	\$780,438.56

ANTICIPO \$235,477.15

ESTIMACION Nº 01 (NORMAL) DEL 21 DE MAYO AL 26 DE JUNIO DE 2024 \$559,062.51

ESTIMACION Nº 02(NORMAL) DEL 27 DE JUNIO AL 11 DE JULIO DE 2024 \$194,969.62

ESTIMACION Nº 01(EXTRAORD.) "FINIQUITO" DEL 12 AL 18 DE JULIO 2024 \$ 26,335.24

SUMA DE LAS ESTIMACIONES \$780,367.37

CARGOS AL CONTRATISTA:

SALDO QUE SE CANCELA: \$ 71.19

SUMAS IGUALES: \$780,438.56

RECIBE

Vo. Bo.

ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ENTREGA

C. JOSÉ ELÍAS NUÑEZ OLIVA
REPRESENTANTE LEGAL DE
GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A. DE C.V.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA