

**MUNICIPIO DE ELOTA**  
**DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA/  
Y/O EXTINCION DE DERECHOS**

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."  
CONTRATISTA: RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S.R.L. DE C.V.

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

R.F.C. RED2303025D0

CONTRATO N°: HAE-015-CP-2025/A

INICIO PROGRAMA: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

TERMINACION PROGRAMA: 19 DE DICIEMBRE DE 2025

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS

COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS

IMPORTE ANTICIPO: \$193,513.40

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2614975-0000 \$224,475.54

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2614976-0000 \$64,135.87

INICIO REAL: 27 DE NOVIEMBRE DE 2025

TERMINACIÓN REAL: 19 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE SANCION:

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED, SECTOR MARGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL QUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS  
MONTO DEL CONTRATO C/IVA

IMPORTE

MONTO C/IVA  
\$ 641,358.68

ANTICIPO 35%

ESTIMACION 01 FINIQUITO 27/11/2025 AL 19/12/2025

\$ 224,475.54

\$ 416,883.13

SUMA DE AVANCES

CARGOS AL CONTRATISTA

SALDO QUE SE CANCELA

SUMAS EJERCIDAS

\$ 641,358.67

\$ 0.00

\$ 0.01

\$ 641,358.67

RECIBE

ENTREGA

Vo.Bo.

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV.

LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO  
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA RM  
ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S.R.L. DE C.V.