



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA : "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

CONTRATISTA : ELECTRISAN S.A. DE C.V.

UBICACIÓN: CALLE NIÑOS HEROES ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y 16 DE SEPTIEMBRE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE 21 DE MARZO, Y CALLE 21 DE MARZO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES (EJIDO VENUSTIANO CARRANZA), ELOTA, SINALOA.

CONTRATO No. : **HAE-015-PR-2023/A**
 INICIO PROGRAMA: **17 DE AGOSTO DE 2023**
 TERMINACION PROGRAMA INICIAL: **29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: **0**
 COMPAÑIA AFIANZADORA : **LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V.**
 No. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: **NO APLICA**
 No. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: **FIANZA No. 2456558-0000 - \$ 54,532.31**
 No. E IMPORTE FIANZA DEFECTOS O VICIOS OCULTOS: **FIANZA No. 2456558-0000 - \$ 54,532.31**
 R.F.C.: **ELE211129N70**
 INICIO REAL : **17 DE AGOSTO DE 2023**
 TERMINACION REAL : **29 DE SEPTIEMBRE DE 2022**
 IMPORTE SANCION: **\$0.00**
 IMPORTE ANTICIPO: **NO APLICA** incluye iva

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ DE ELOTA, DEL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2023, SIENDO LAS 09:00 HRS, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION : "CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CIRCUITO VIAL, CALLE NIÑOS HEROES, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y CALLE 21 DE MARZO, EJIDO VENUSTIANO CARRANZA, EN LA COMUNIDAD DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTELAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.


SE INCLUYEN 0 (CERO) ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

MONTO DEL CONTRATO SIN I.V.A. **\$470,106.11**

ESTIMACIÓN 01 (FINIQUITO)	IMPORTE	\$	466,148.38
	TOTAL EJERCIDO (SIN IVA)	\$	<u>466,148.38</u>

SUMA DE AVANCES(SIN IVA) =	\$	<u>466,148.38</u>
CARGOS AL CONTRATISTA =	\$	-
SALDO QUE SE CANCELA =	\$	3,957.73
SUMAS IGUALES (SIN IVA) =	\$	<u>466,148.38</u>



RECIBE	ENTREGA
 C. ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS. ELOTA, SIN.	 C. JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA REPRESENTANTE LEGAL