



**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA**

**OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10, SECTOR LOMA REAL, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. DE ELOTA, SINALOA".**

DATOS GENERALES DE LA OBRA:	
EMPRESA CONTRATISTA:	INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A DE C.V
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
UBICACION:	LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	HAE-016-CP-2024/A
INICIO DEL PROGRAMA:	22 DE MAYO DE 2024
TERMINACION PROGRAMA INICIAL:	28 DE JUNIO DE 2024
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	CERO (0)
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIAS, S.A.
Nº. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO	NO APLICA
Nº. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:	#2921196/\$106,449.76
R.F.C.	ICS180926783
INICIO REAL:	22 DE MAYO DE 2024
TERMINACION REAL:	05 DE JUNIO DE 2024
IMPORTE SANCION:	\$0.00
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$0.00



EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL DIA **05 DE JUNIO DEL 2024 A LAS 12:00 HRS**, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

**"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10, SECTOR LOMA REAL, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA. DE ELOTA, SINALOA".**

"Para bien y para todos"

*(Handwritten signatures in blue ink)*





**Elota.**  
"Para bien y para todos"

DEPENDENCIA: Presidencia  
SECCIÓN: Dirección de Desarrollo Urbano, Obras  
y Servicios Públicos.

ASUNTO: Acta de Finiquito

CONTRATO: HAE-016-CP-2024/A

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS VICIOS OCULTOS.


POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

### DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10, SECTOR LOMA REAL, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA". LA CUAL FUE ADJUDICADA POR ESTA DEPENDENCIA SEGÚN CONSTA EN EL CONTRATO HAE-016-CP-2024/A, CON UN MONTO DE \$1,064,497.63, INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (UN MILLON SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 63/100 M.N.)

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	\$ 1,064,497.63	\$ 1,064,497.63
ANTICIPO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION NUM.1 NORMAL(FINIQUITO)	\$ 1,063,786.76	\$ 1,063,786.76
TOTAL EJERCIDO CON IVA.:		\$ 1,063,786.76
SALDO CON IVA.:		\$ 710.87

RECIBE:

  
C. ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ  
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  
MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

ENTREGA:

  
C. ING. RODOLFO OSUNA  
LIZARRAGA  
REPRESENTANTE LEGAL  
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ  
S.A DE C.V.

"Para bien y para todos"

