


ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR ESCUELA), EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".

DATOS GENERALES DE LA OBRA:	
EMPRESA CONTRATISTA:	C. ING. JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ
REPRESENTANTE LEGAL:	C. ING. JOSE ALEXIS HERNANDEZ BENITEZ
UBICACION:	BELLAVISTA, ELOTA, SINALOA.
NUMERO DE CONTRATO:	HAE-018-PR-2024/A
INICIO DEL PROGRAMA:	04 DE JUNIO DE 2024
TERMINACION PROGRAMA INICIAL:	05 DE JULIO DE 2024
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	CERO (0)
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	CHUBB FIANZAS MONTERREY
Nº. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO	#2281408/\$174,656.33
Nº. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:	#2281412/\$49,901.81
R.F.C.	HEBA0008308GB
INICIO REAL:	04 DE JUNIO DE 2024
TERMINACION REAL:	05 DE JULIO DE 2024
IMPORTE SANCION:	\$0.00
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$174,656.33



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL DIA **08 DE JULIO DEL 2024 A LAS 12:00 HRS**, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACION:

"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA (SECTOR ESCUELA), EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA".

"Para bien y para todos"

Jose Alexis Hernandez Benitez



EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (SECTOR ESCUELA), EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA". CONTRATO NÚM. HAE-018-PR-2024/A CON FECHA DEL 04 DE JUNIO DEL 2024, POR UN MONTO DE \$499,018.08 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECIOCHO PESOS CON 08/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN) EJERCICIO FISCAL 2024.

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	\$ 499,018.08	\$ 499,018.08
ANTICIPO	\$ 174,656.33	\$ 174,656.33
ESTIMACION NUM.1 NORMAL(FINIQUITO)	\$ 324,264.88	\$ 324,264.88
TOTAL EJERCIDO CON IVA.:		\$ 498,921.21
SALDO CON IVA.:		\$ 96.87

RECIBE:



GSP
C. ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS.

ENTREGA:

Jose Alexis Hernandez Benitez
**C. ING. JOSE ALEXIS
HERNANDEZ BENITEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

"Para bien y para todos"