

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO HAE-007-PR-2025/A

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO HAE-007-PR-2025/A SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA.

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025 EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITO EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, SE REUNIERON EL C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, Y EL ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA, REPRESENTANTE LEGAL DE ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A DE C.V. CONTRATISTA DE LA OBRA.; PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA, SECTOR GALERAS, EN LA COMUNIDAD DE BELLAVISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA". CONTRATO HAE-007-PR-2025/A CON FECHA DEL 16 DE JULIO DEL 2025, POR UN MONTO DE \$920,875.50 (NOVECIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON 50/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) EJERCICIO FISCAL 2025.

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL 18 DE JULIO DE 2025 Y TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2025.

ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERÓ UNA ESTIMACIÓN (FINIQUITO), CORRESPONDIENTE EN CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CONTRATO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	\$ 920,875.50	\$ 920,875.50
ANTICIPO (35%)	\$ 322,306.43	\$ 322,306.43
ESTIMACION NUM.1 (FINIQUITO)	\$ 597,250.35	\$ 597,250.35
TOTAL EJERCIDO CON IVA.:		\$ 919,556.78
SALDO CON IVA.:		\$ 1,318.73

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO HAE-007-PR-2025/A

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO HAE-007-PR-2025/A SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA ELECTROCONSTRUCTORA MANJARREZ S.A DE C.V. REPRESENTADA POR LA C. ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULOS 86 Y 90 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LOS RECIBE FÍSICAMENTE, EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIÉN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS.

EN, CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 73, 75 Y 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA ENTREGA EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO NO.BKY-1038-0260273 – POR UN MONTO DE \$92,087.55 CON VIGENCIA AL 30/AGOSTO/2025 AL 30/AGOSTO/2026, POR CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

**POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA**

POR " EL CONTRATISTA

C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ
CHAGOMOS

**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

ING. JOSE CARLOS MANJARREZ OSUNA
REPRESENTANTE LEGAL