

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO HAE-010-CP-2025/A

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO **HAE-010-CP-2025/A**, SUSCRITO ENTRE EL **H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA** Y LA EMPRESA CONTRATISTA **RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO**

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL **DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025** EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITO EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, SE REUNIERON EL **C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, Y EL **C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO** REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO OBRA: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA"**. CONTRATO HAE-010-CP-2025/A CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025, POR UN MONTO DE \$1,161,056.66 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) EJERCICIO FISCAL 2025.

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL **12 DE AGOSTO DE 2025** Y TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL **DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERÓ UNA ESTIMACIÓN, CORRESPONDIENTE EN CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CONTRATO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	\$ 1,161,056.66	\$ 1,161,056.66
ANTICIPO (35%)	\$ 406,369.83	\$ 406,369.83
ESTIMACION NUM.1	\$ 754,467.31	\$ 754,467.31
TOTAL EJERCIDO CON IVA.:		\$ 1,160,837.14
SALDO CON IVA.:		\$ 219.52

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO **HAE-010-CP-2025/A**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO **HAE-010-CP-2025/A**, SUSCRITO ENTRE EL **H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA** Y LA EMPRESA CONTRATISTA **RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO**

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULOS 86 Y 90 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL **H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA** LOS RECIBE FÍSICAMENTE, EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIÉN A LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA** LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS.

EN, CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 73, 75 Y 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA ENTREGA EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO **FOLIO 2585970-0000/ \$116,105.67 DE LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V.** CON VIGENCIA AL 06/OCTUBRE/2025 AL 06/OCTUBRE/2026, POR **CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO**, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA

C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ
CHACON

**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

POR "EL CONTRATISTA"

C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO HAE-010-CP-2025/A


ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO **HAE-010-CP-2025/A**, SUSCRITO ENTRE EL **H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA** Y LA EMPRESA CONTRATISTA **RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL **C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO**

1.- LUGAR, HORA Y FECHA: EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL **DIA 06 DE OCTUBRE DE 2025** EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITO EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, SE REUNIERON EL **C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, Y EL **C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO** REPRESENTANTE LEGAL PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO OBRA: **"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA"**. CONTRATO HAE-010-CP-2025/A CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025, POR UN MONTO DE \$1,161,056.66 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) EJERCICIO FISCAL 2025.

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL **12 DE AGOSTO DE 2025** Y TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL **DÍA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERÓ UNA ESTIMACIÓN, CORRESPONDIENTE EN CADA UNA DE LAS ACCIONES QUE CONFORMAN EL CONTRATO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	\$ 1,161,056.66	\$ 1,161,056.66
ANTICIPO (35%)	\$ 406,369.83	\$ 406,369.83
ESTIMACION NUM.1	\$ 754,467.31	\$ 754,467.31
 TOTAL EJERCIDO CON IVA.:		\$ 1,160,837.14
SALDO CON IVA.:		\$ 219.52

DIRECCIÓN DE OBRAS
Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO **HAE-010-CP-2025/A**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO **HAE-010-CP-2025/A**, SUSCRITO ENTRE EL H. **AYUNTAMIENTO DE ELOTA** Y LA EMPRESA CONTRATISTA **RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.** REPRESENTADA POR EL C. LIC. **ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO**

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULOS 86 Y 90 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL H. **AYUNTAMIENTO DE ELOTA** LOS RECIBE FÍSICAMENTE, EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIÉN A LA **DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA** LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS.

EN, CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 73, 75 Y 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA ENTREGA EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO **FOLIO 2585970-0000/ \$116,105.67 DE LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V.** CON VIGENCIA AL 06/OCTUBRE/2025 AL 06/OCTUBRE/2026, POR **CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO**, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.-----

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO. -----

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO

POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA

C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ
CHADON

**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

POR " EL CONTRATISTA "

C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO
REPRESENTANTE LEGAL