

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO **HAE-019-PR-2023/A**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. **HAE-019-PR-2023/A** SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA.

1. - LUGAR, HORA Y FECHA: EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SIENDO LAS 12:30 HORAS DEL **DIA 02 DE OCTUBRE DE 2023** EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITO EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, SE REUNIERON EL **C. ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, Y EL **C. ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA**, REPRESENTANTE LEGAL, CONTRATISTA DE LA OBRA.; PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DENOMINADO **"AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA (SECTOR GALERAS DOS), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"**. TRABAJOS EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO **HAE-019-PR-2023/A** CUYO IMPORTE CONTRACTUAL ORIGINAL INCLUYENDO IVA, FUE DE **\$523,063.16 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 16/100 M.N.)**

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL **04 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL DÍA **29 DE SEPTIEMBRE DE 2023**.

ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERO UNA ESTIMACION TIPO NORMAL FINIQUITO, CORRESPONDIENTE EN CADA UNA DE LAS OBRAS QUE CONFORMAN EL CONTRATO, LAS CUALES SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE TAYOLTITA (SECTOR GALERAS DOS), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA". MONTO CONTRATADO CORRESPONDIENTE A ESTA ACCIÓN CON IVA \$523,063.16 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 16/100 M.N.)



DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO **HAE-019-PR-2023/A**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA -
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. **HAE-019-PR-2023/A**
SUSCRITO ENTRE EL **H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA** Y LA EMPRESA CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING.
RODOLFO OSUNA LIZARRAGA.

**OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE
TAYOLTITA (SECTOR GALERAS DOS), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA,
CONTRATADO POR UN MONTO DE \$523,063.16 (QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL
SESENTA Y TRES PESOS CON 16/100 M.N.)**

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	\$ 523,063.16	\$ 523,063.16
ANTICIPO	\$ 0.00	\$ 0.00
ESTIMACION NUM.1 NORMAL(FINIQUITO)	\$ 523,063.16	\$ 523,063.16
TOTAL EJERCIDO CON IVA.:		\$ 523,063.16
SALDO CON IVA.:		\$ 00.00

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULOS 86 Y 90 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; Y DEL PROPIO CONTRATO, EL
CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y **EL H.
AYUNTAMIENTO DE ELOTA** LOS RECIBE FÍSICAMENTE, EL CONTRATISTA ENTREGA
TAMBIÉN A LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA
CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVÓ DE
DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE
ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA,
RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS
RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE
RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL
EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS. EL FINIQUITO SE
REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIO.



**DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA**

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS**



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO **HAE-019-PR-2023/A**

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA -
RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. **HAE-019-PR-2023/A**
SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA
INGENIERIA Y CONSTRUCCION SELIZ S.A DE C.V. REPRESENTADA POR EL C. ING.
RODOLFO OSUNA LIZARRAGA.

**POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA**



POR " EL CONTRATISTA "


C. ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR
**DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA


C. ING. RODOLFO OSUNA LIZARRAGA
REPRESENTANTE LEGAL