

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO NO. HAE-021-PR-2023/A

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. HAE-021-PR-2023/A, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA MORAL: ELECTRISAN S.A. DE C.V.

1. **-LUGAR, HORA Y FECHA:** EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, SIENDO LAS 9:00 HORAS DEL **DIA 30 DE OCTUBRE DE 2023** EN LAS OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITO EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N, COL. CENTRO, EN LA CIUDAD LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, SE REUNIERON EL **C. ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR**, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, Y EL **C. JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA**, REPRESENTANTE LEGAL DE **ELECTRISAN S.A. DE C.V.**, CONTRATISTA DE LA OBRA.; PARA LLEVAR A CABO LA SIGUIENTE DILIGENCIA:

DILIGENCIA: SE LEVANTA EL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA POR PARTE DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA DENOMINADO **"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"**. TRABAJOS EFECTUADOS AL AMPARO DEL CONTRATO HAE-021-PR-2023/A CUYO IMPORTE CONTRACTUAL ORIGINAL, FUE DE **\$559,615.44 (QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS 44/100 M.N) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.**

LOS TRABAJOS FUERON CONTRATADOS PARA INICIAR EL **12 DE SEPTIEMBRE DE 2023** Y A TERMINARLOS A MÁS TARDAR EL **DÍA 30 OCTUBRE DE 2023.**

ESTIMACIONES.- DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO SE GENERO LA ESTIMACION NORMAL Y CANT ADICIONALES QUE SE RELACIONA A CONTINUACIÓN:

OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SALTO GRANDE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

ESTIMACION:	IMPORTE SIN IVA:	SUBTOTAL:
ESTIMACION No. 1 (UNICA FINIQUITO)	\$ 468,186.32	\$ 468,186.32
	TOTAL EJERCIDO SIN I. V. A.:	\$ 468,186.32
	SALDO SIN I. V. A.:	\$ 14,240.78



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

J-Y-SA

DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS



ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO NO. HAE-021-PR-2023/A

ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. HAE-021-PR-2023/A, SUSCRITO ENTRE EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA MORAL: ELECTRISAN S.A. DE C.V.

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 86 y 90 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS; DEL ARTÍCULO 141 DE SU REGLAMENTO Y DEL PROPIO CONTRATO, EL CONTRATISTA DECLARA HABER TERMINADO LOS TRABAJOS Y EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA LOS RECIBE FISICAMENTE, EL CONTRATISTA ENTREGA TAMBIEN A LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA LOS PLANOS CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN FINAL, ASÍ COMO LA CONSTANCIA DE QUE EL ARCHIVO DE DOCUMENTOS DERIVADOS DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, FUE ENTREGADO A LA RESIDENCIA DE OBRA POR PARTE DEL CONTRATISTA, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES POR LOS INCUMPLIMIENTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACION DE LOS MISMOS, RESPONDER POR LOS MAL EJECUTADOS Y COMPLETAR AQUELLOS NO RECIBIDOS. EL FINIQUITO SE REALIZARÁ DENTRO DEL PLAZO DE 20 DIAS CALENDARIO.

EN, CUMPLIMIENTO DE LOS ARTÍCULOS 73, 75 Y 76 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EL CONTRATISTA ENTREGA EN ESTE ACTO GARANTÍA CONSISTENTE EN FIANZA NÚMERO 2456567-0000 DE LIBERTY FIANZAS S.A. DE C.V., DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023, POR CUMPLIMIENTO Y BUENA CALIDAD, DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIERA OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERA INCURRIDO, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES CONTRACTUALES Y LA LEGISLACIÓN APLICABLE.

CIERRE DEL ACTA.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADO EL EVENTO SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA DE SU INICIO.

NOMBRE, CARGO Y FIRMA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN ESTE ACTO:



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA. SIN.

J.Y.S.A

**DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS**



**ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA RECEPCION-FISICA
DEL CONTRATO NO. HAE-021-PR-2023/A**

**ACTA ADMINISTRATIVA QUE SE FORMULA PARA HACER CONSTAR LA ENTREGA - RECEPCIÓN
FÍSICA DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. HAE-021-PR-2023/A, SUSCRITO ENTRE EL H.
AYUNTAMIENTO DE ELOTA Y LA EMPRESA CONTRATISTA MORAL: ELECTRISAN S.A. DE C.V.**

**POR LA DIRECCION DE DESARROLLO
URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
DEL MUNICIPIO DE ELOTA**



**DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ DEL C. SIN.**

**ALBERTO PEREZ SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO
, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

**POR " EL CONTRATISTA"
ELECTRISAN S.A. DE C.V.**

**C. JAIRO YAXIRO SANCHEZ ARMENTA
REPRESENTANTE LEGAL**