

PREDIAL RUSTICO MUNICIPAL DEL EJERCICIO FISCAL 2021

ACTA DE ENTREGA – ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD CASAS VIEJAS, EN LA C. DE CASAS VIEJAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

ESTADO DE SINALOA
H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA

FECHA DE APROBACION: 29/MARZO/2021

ESTRUCTURA FINANCIERA

CONTRATADO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTALES
\$550,541.02			\$550,541.02		
INVERSION APROBADA			\$548,979.22		
INVERSION EJERCIDA			\$ 1,561.80		
SALDO					

UNA VEZ CERTIFICADA LA OBRA, MEDIANTE RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR QUIEN SERA RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LOS REPRESENTANTES DE LA DEPENDENCIA QUE RECIBE LA OBRA, MANIFIESTA LO SIGUIENTE:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DIO POR TERMINADA LA PRESENTE FIRMANDO AL MARGEN Y AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS 12:00 HR DEL DIA 21 DE JUNIO DEL 2021.



ENTREGA POR LA DEPENDENCIA EJECUTORA:

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
MUNICIPALES
C. ING. RUBEN G. LOPEZ COTA
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS DE ELOTA

C. ING. CRISTIAN ALDAPA MARIN
CONTRATISTA

CONTRATO No. HAE-009-PR-2021/A