

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELIOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33 - APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

PROG-AMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION EN EL CIERRO ACUM	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO ORIGINAL	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO
02-ALCANTARILLADO	0205-SISTEMA DE ALCANTARILLADO	76919	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN SECTOR ANTEÑA	EL SALADITO	FISM-TM-005-2017	11/06/2017 20/07/2017	530,829.69			530,829.69				530,829.69			530,829.69				M.L. DESC.	578.29			104	100
02-ALCANTARILLADO	0205-SISTEMA DE ALCANTARILLADO	76906	AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS SECTOR TELESECUNDARIA	EL ROBLE	FISM-TM-004-2017	12/09/2017 10/08/2017	641,902.82			641,902.82				641,902.82			641,902.82				M.L. DESC.	623.14			95	100
01-AGUA POTABLE	0101-SISTEMA DE AGUA POTABLE	76890	AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	EMILIANO ZAPATA	FISM-TM-003-2017	09/08/2017 11/08/2017	614,258.85			614,258.85				614,258.85			614,258.85				M.L. TOMAS	1752.43			172	100
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	159973	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA MARSOL SECTOR POLIDEPORTIVO	LA CRUZ	FISM-TM-013-2017	01/09/2017 30/09/2017	302,653.88			302,653.88				302,653.88			302,653.88				M.L.	302			250	100
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0727-OTROS	5835	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN	LOMA DE TECUJO	FISM-TM-006-2017	01/08/2017 30/08/2017	368,185.07			368,185.07				368,185.07			368,185.07				M.L.	49 UNA SUB			230	100
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	5767	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	EL AGUAJE	FISM-TM-001-2017	23/05/2017 23/09/2017	223,213.39			223,213.39				223,213.39			223,213.39				M.L.	100			349	100
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	5811	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	BUENA VISTA	FISM-TM-002-2017	23/05/2017 23/09/2017	193,377.56			193,377.56				193,377.56			193,377.56				M.L.	80			300	100
SUMA DE LA HOJA							2,894,421.26	0.00	0.00	2,894,421.26		0.00	0.00	2,894,421.26	0.00	0.00	2,894,421.26		0.00							

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANKJARREZ

LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

ING. AARON MEDINA-LOYA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 04 MES 01 AÑO 2018

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
 ZONA MEDIA
 RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	Nº. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACTUAL	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINAL	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIA	AVANCE FISICO ACUMULADO
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	07266-OBRAS DE ESCUELAS	191323	CONSTRUCCION DE CERCA PERI-FERRETA EN PARQUE MANUEL M. FONCE	EL CARRIZO	FISM-TM-018-2017	100%	15/08/2017 30/10/2017	77,775.82			77,775.82				77,775.82			77,775.82				M.L	95		80	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	5952	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MARGARITA Y PALOS BLANCOS	LA CRUZ	FISM-TM-017-2017	100%	15/06/2017 30/07/2017	60,162.83			60,162.83				60,162.83			60,162.83				M2	82.75		320	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	5978	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO	LA CRUZ	FISM-TM-018-2017	100%	15/07/2017 30/09/2017	69,704.27			69,704.27				69,704.27			69,704.27				M2	100		300	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	193420	REHABILITACION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA MIRAMAR	LA CRUZ	FISM-TM-019-2017	100%	15/08/2017 30/09/2017	75,000.00			75,000.00				75,000.00			75,000.00				M2	34.00		300	100	
02-ALCANTARILLADO	0208-SISTEMA DE ALCANTARILLADO	191158	AMPLIACION DE RED DE ATARGEA DE OCHO PULGADAS DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA COLONIA MARGARITA	LA CRUZ	JAPAME	100%	01/07/2017 30/10/2017	749,070.50			749,070.50				749,070.50			749,070.50				M.L DESC	871 43		230	100	
02-ALCANTARILLADO	0208-SISTEMA DE ALCANTARILLADO	76993	AMPLIACION DE RED DE ATARGEA DE OCHO PULGADAS DE DIAMETRO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN COLONIA VICENTE ESCOBAR	LA CRUZ	JAPAME	100%	01/07/2017 30/09/2017	644,868.71			644,868.71				644,868.71			644,868.71				M.L DESC	612 24		350	100	
04-ELECTRIFICACION RURAL DE COL POBRES	040405-REDES DE ELECTRICIDAD	5775	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRONICA	BELLA VISTA	FISM-TM-010-2017	100%	14/09/2017 30/10/2017	310,736.87			310,736.87				310,736.87			310,736.87				M.L	343.00		120	100	
SUMA DE LA HOJA								1,987,319.00			1,987,319.00				1,987,319.00			1,987,319.00									

Este programa es de caracter publico, no es patrocinado ni promovido por partido politico alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines politicos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa debera ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL
 LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. AARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 **MES** 01 **AÑO** 2018

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	Nº DE OFICIO DE PROYECTO	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO ORIGINAL	NO DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL POBRES	0505-REDES DE ELECTRICIDAD	5781	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SEBASTIAN TOLOSA Y AVENIDA MAR AMARILLO SECTOR LIBRAMIENTO	LA CRUZ	FISM-TM-026-2017	100%	20/11/2017 20/12/2017	282,234.51			282,234.51	0.00		282,234.51			282,234.51			M.L	150	80	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL POBRES	0505-REDES DE ELECTRICIDAD	5785	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE LIBRAMIENTO Y CAMINO VIEJO AL ESPINAL EN LA COLONIA VICENTE ESCOBAR	LA CRUZ	FISM-TM-015-2017	100%	05/10/2017 09/11/2017	428,394.79			428,394.79			428,394.79			428,394.79			M.L	578	130	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL POBRES	0505-REDES DE ELECTRICIDAD	5803	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	BOSCOS	FISM-TM-010-2017	100%	14/09/2017 30/10/2017	252,364.93			252,364.93			252,364.93			252,364.93			M.L	344.00	40	100	
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION		PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SUR 10 ENTRE AV. FRANCISCO IMADERO Y AV. GABRIEL LEIVA	LA CRUZ	FISM-TM-034-2017	100%	20/11/2017 20/12/2017	663,189.28			663,189.28			663,189.28			663,189.28			M2	658.70	120	100	
01-AGUA POTABLE	0101-SISTEMA DE AGUA POTABLE		AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE SUR 10 ENTRE AV. FRANCISCO IMADERO Y AV. GABRIEL LEIVA	LA CRUZ	FISM-TM-032-2017 Y FISM-TM-033-2017	100%	15/11/2017 15/12/2017	36,648.89			36,648.89	0.00		36,648.89			36,648.89			M.L	60.00	120	100	
02-ALCANTARILLADO	0202-SISTEMA DE ALCANTARILLADO		AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SUR 10 ENTRE AV. FRANCISCO IMADERO Y AV. GABRIEL LEIVA	LA CRUZ	FISM-TM-032-2017 Y FISM-TM-033-2017	100%	15/11/2017 15/12/2017	90,541.78			90,541.78			90,541.78			90,541.78			M.L	80	120	100	
								1,753,374.18	0.00	0.00	1,753,374.18	0.00	0.00	1,753,374.18	0.00	0.00	1,753,374.18	0.00	0.00		80	120	100	
								SUMA DE LA HOJA	0.00	0.00	1,753,374.18	0.00	0.00	1,753,374.18	0.00	0.00	1,753,374.18	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distritos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL TRESORERO MUNICIPAL

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S-PCOS

[Signature]
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

[Signature]
LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

[Signature]
ING. AARON MEDINA LOYA


RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)


FECHA DE ELABORACION
 DIA 04 MES 01 AÑO 2018


MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO ORIGINAL	MODIFICACIONES	ALCANTARILLAS	DAS	BENEFICARIOS FISICO ACUMULADO
07.	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA		REHABILITACION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA CARLOS ESCOBAR RAMIREZ	SAN JOSE DE CONTACTA	15/11/2017 15/12/2017	114,713.82		219,018.17	114,713.82			114,713.82			114,713.82			M.L	77			110	100
07.	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	78873	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS	LOS MECATES	07/08/2017 07/10/2017	356,052.48		219,018.17	137,034.31			356,052.48		219,018.17	137,034.31			M2	50.18			30	100
01-	AGUA POTABLE	191114	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	DIFUNTOS	15/07/2017 07/09/2017	1,637,698.97		1,310,319.18	327,379.79	0.00		1,637,698.97		1,310,319.18	327,379.79			LOTE	1.00			40	100
07.	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	78782	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS NUEVA CREACION	BELLA VISTA	08/08/2017 07/10/2017	362,035.91		288,555.97	73,479.94			362,035.91		288,555.97	73,479.94			M2	50.18			30	100
07.	INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	78820	CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIO EN LA ESCUELA CESAR FRANCO RODRIGUEZ EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO.	LA CRUZ	10/08/2017 14/10/2017	246,574.56		132,824.73	113,749.83			246,574.56		132,824.73	113,749.83			M2	23.70			160	100
SK-VIVIENDA DIGNA	CONSTRUCCION	191925	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA VICTOR MANUEL QUINTERO	LA CRUZ	17/11/2017 31/12/2017	481,596.81		344,944.59	136,652.22			481,596.81		344,944.59	136,652.22			M2	425.10			110	100
SK-VIVIENDA DIGNA	CONSTRUCCION	191937	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA PALOS BLANCOS Y MARGARITA	LA CRUZ	17/11/2017 31/12/2017	586,039.09		419,748.90	166,290.19			586,039.09		419,748.90	166,290.19			M2	517.29			110	100
SK-VIVIENDA DIGNA	CONSTRUCCION	191945	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA GUADALUPE VICTORIA	LA CRUZ	17/11/2017 31/12/2017	225,696.82		161,654.73	64,042.09			225,696.82		161,654.73	64,042.09			M2	199.22			50	100
SK-VIVIENDA DIGNA	CONSTRUCCION	191959	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COLONIA MIRAMAR	LA CRUZ	17/11/2017 31/12/2017	44,364.46		31,775.93	12,588.53			44,364.46		31,775.93	12,588.53			M2	39.16			10	100
SUMA DE LA HOJA						4,054,972.92	0.00	2,908,842.20	1,146,130.72	0.00	0.00	4,054,972.92	0.00	2,908,842.20	1,146,130.72	0.00	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

 LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

 DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SIMPLONA

4 de 18

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA	FECHA DE INICIO Y CIERRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO ORIGINAL	ALCANTARILLAS	No. DE BENEFICIARIOS
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191971	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	EL CHIRIMOLE	FISE	17/11/2017 31/12/2017	87,947.21		62,991.95	24,955.26				M2	77.63		20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191980	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	IBONIA	FISE	17/11/2017 31/12/2017	80,832.58		57,896.11	22,936.47				M2	71.35		25
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192875	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LOS MECATES, ELOTA, SIMALON	LOS MECATES	FISE	17/11/2017 31/12/2017	184,402.53		132,077.81	52,324.72				M2	162.77		25
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192885	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	PORTEZUELO DE ARRIBA	FISE	17/11/2017 31/12/2017	95,447.03		68,363.67	27,083.36				M2	84.25		20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192899	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	RINCON DE IBONIA	FISE	17/11/2017 31/12/2017	112,950.37		80,900.40	32,049.97				M2	97.60		20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192911	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	LOS DIFUNTOS	FISE	17/11/2017 31/12/2017	110,673.33		79,269.50	31,403.83				M2	97.60		25
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192927	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	BELLA VISTA	FISE	17/11/2017 31/12/2017	136,684.68		97,900.03	38,784.65				M2	120.65		30
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192934	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	EL LIMONCITO	FISE	17/11/2017 31/12/2017	44,579.71		31,930.09	12,649.62				M2	39.35		10
SUMA DE LA HOJA							853,517.44	0.00	611,329.56	242,187.88	0.00	0.00	0.00				

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Signature]

LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Signature]
ING. CARLOS MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACION	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	AFROBADA	MODIFICACION ORIGINAL	ALCANTARILLAS	No. DE BENEFICIAS	AVANCE FISICO	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192951	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	CASAS NUEVAS	FISE	17/11/2017 31/12/2017	24,470.69		17,527.07	6,943.62			24,470.69		17,527.07	6,943.62			M2	21.60			4	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192962	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES	FRUCTUOSO NUNEZ CAMPAÑA (EL PERICAL)	FISE	17/11/2017 31/12/2017	49,847.71		35,703.29	14,144.42			49,847.71		35,703.29	14,144.42			M2	44.00			10	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	77303	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, ETAPA 1	PUEBLO NUEVO	FISM-TM-013-2017V Y FISM-TM-014-2017	01/09/2017 30/09/2017	443,611.77			443,611.77			443,611.77						M.L	388.00			110	100	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	77316	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN SECTOR ARROYO	CASAS VIEJAS	FISM-TM-013-2017V Y FISM-TM-014-2017	01/09/2017 30/09/2017	275,626.42			275,626.42			275,626.42						M.L	238.00			70	100	
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0724-ALLAS	77330	CONSTRUCCION DE ALULA AISLADA EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFESORA EVA TRINIDAD AGUILAR SANABRIA EN LA COLONIA MONTEBELLO	LA CRUZ	FISM-TM-009-2017	18/07/2017 15/09/2017	364,555.50			364,555.50			364,555.50						M2	50.18			30	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	184770	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	AGUA NUEVA	FISM-TM-013-2017V Y FISM-TM-014-2017		208,000.00	96,000.00		96,000.00	16,000.00		208,000.00	96,000.00		96,000.00	16,000.00		M2	72.00			30	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	188565	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	LOMA DE TECUJO	FISM-TM-013-2017V Y FISM-TM-014-2017		104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00		104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00		M2	36.00			25	100	
SUMA DE LA HOJA							1,470,112.09	144,000.00	53,230.36	1,248,881.73	24,000.00	0.00	1,470,112.09	144,000.00	53,230.36	1,248,881.73	24,000.00	0.00							

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Esta prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
[Firma]
LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL
[Firma]
LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
[Firma]
ING. AARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE FISICO Y FINANCIERO AL 31/12/2017	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO ORIGINAL	ALCANTARILLAS	Nº DE BENEFICIAS	AVANCE FISICO ACUMULADO
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	188617	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	ABOCHO	100%	104,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	0.00	104,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	0.00	M2	72.00		30	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	188657	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	LA CRUZ	100%	2,964,000.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	238,000.00	0.00	2,964,000.00	1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	238,000.00	0.00	M2	#####		300	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	188700	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	26 DE ENERO	100%	52,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	0.00	52,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	0.00	M2	18.00		15	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	189813	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	AGUA PEPE	100%	156,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	0.00	156,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	12,000.00	0.00	M2	54.00		70	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	189835	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EL AGUAJE	100%	312,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	0.00	312,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	0.00	M2	108.00		100	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	189859	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	ALTA ROSA	100%	312,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	0.00	312,000.00	144,000.00	0.00	144,000.00	24,000.00	0.00	M2	108.00		80	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	189969	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	BELLA VISTA	100%	52,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	0.00	52,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	4,000.00	0.00	M2	18.00		40	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	189996	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	BENITO JUAREZ	100%	104,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	0.00	104,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	8,000.00	0.00	M2	36.00		60	100
SUMA DE LA HOJA						4,056,000.00	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	312,000.00	0.00	4,056,000.00	1,872,000.00	0.00	1,872,000.00	312,000.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Firma]
ING. CARON MEDINA LOYA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																									
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS																									
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017																									
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)																									
FECHA DE ELABORACION DIA_04 MES_01_AÑO 2018																									
MUNICIPIO ELOTA																									
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA																									
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																									
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE UNIDAD DE OBRA	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	AFROBARDAS ORIGINAL	ALIANZAS	NO. DE BENEFICIA	AVANCE FISICO
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190016	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	BOSCOSO		100%	312,000.00	144,000.00		144,000.00	24,000.00			312,000.00	144,000.00		144,000.00	24,000.00			M2	108.00		70	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	234046	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	BUENA VISTA		100%	52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00			52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00			M2	18.00		35	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190183	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CAIMANES		100%	52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00			52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00			M2	18.00		40	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190212	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CASAS VIEJAS		100%	104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00			104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00			M2	36.00		80	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190231	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CELESTINO GAZCA		100%	260,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00			260,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00			M2	90.00		120	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190258	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	CELUTA		100%	104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00			104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00			M2	36.00		90	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190279	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	SAN JOSE DE CONTRACA		100%	260,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00			260,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00			M2	90.00		110	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	234046	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EJIDO CULLIACAN		100%	520,000.00	240,000.00		240,000.00	40,000.00			520,000.00	240,000.00		240,000.00	40,000.00			M2	180.00		190	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190328	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EL BOLLLO		100%	104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00			104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00			M2	36.00		70	100
SUMA DE LA HOJA							1,768,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	136,000.00	0.00	0.00	1,768,000.00	816,000.00	0.00	816,000.00	136,000.00	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
LIC. ANGEL GIOVANNESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Signature]
LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Signature]
ING. AARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

**MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO ORIGINAL	MODIFICACIONES	ALIANZA	Nº DE BENEFICIArios	AVANCE FISICO
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190354	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	LA VENTANA (CARRIZO)	100%		104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00		104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00		M2	36.00			20	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190386	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	EL ESPINAL	100%		312,000.00	144,000.00		144,000.00	24,000.00		312,000.00	144,000.00		144,000.00	24,000.00		M2	108.00			60	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190409	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	EL RANCHO	100%		52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00		52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00		M2	18.00			15	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190451	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	EL ROBLE	100%		364,000.00	168,000.00		168,000.00	28,000.00		364,000.00	168,000.00		168,000.00	28,000.00		M2	360.00			110	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190480	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	SALADO	100%		208,000.00	96,000.00		96,000.00	16,000.00		208,000.00	96,000.00		96,000.00	16,000.00		M2	72.00			150	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190500	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	ELOTA	100%		364,000.00	168,000.00		168,000.00	28,000.00		364,000.00	168,000.00		168,000.00	28,000.00		M2	360.00			220	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190522	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	EMILIANO ZAPATA	100%		52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00		52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00		M2	18.00			32	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190549	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	ENSENADA	100%		572,000.00	264,000.00		264,000.00	44,000.00		572,000.00	264,000.00		264,000.00	44,000.00		M2	198.00			190	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190572	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	GRANJAS DEL NOROESTE	100%		104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00		104,000.00	48,000.00		48,000.00	8,000.00		M2	36.00			40	100
							SUMA DE LA HOJA	2,132,000.00	984,000.00	984,000.00	164,000.00	0.00	2,132,000.00	984,000.00	984,000.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Firma]
ING. AARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

**MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	Nº DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBACION ORIGINAL	ALCANTARILLAS	Nº DE BENEFICIARIOS	TIPO DE ACUMULADO	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	196601	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	IBONIA		100%	52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	24,000.00	4,000.00		52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00		M2	18.00		30	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	196607	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	JAPUJO		100%	156,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	72,000.00	12,000.00		156,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00		M2	54.00		90	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190701	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	EL MAUTILLO		100%	52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	24,000.00	4,000.00		52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00		M2	18.00		40	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190733	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	PAREDON COLORADO		100%	312,000.00	144,000.00	144,000.00	24,000.00	144,000.00	24,000.00		312,000.00	144,000.00	144,000.00	24,000.00	24,000.00		M2	106.00		120	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190749	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	POTRERILLO S DEL NOROITE		100%	156,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	72,000.00	12,000.00		156,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00		M2	54.00		140	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190776	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	PUEBLO NUEVO		100%	468,000.00	216,000.00	216,000.00	36,000.00	216,000.00	36,000.00		468,000.00	216,000.00	216,000.00	36,000.00	36,000.00		M2	162.00		210	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190810	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	RINCON DE IBONIA		100%	208,000.00	96,000.00	96,000.00	16,000.00	96,000.00	16,000.00		208,000.00	96,000.00	96,000.00	16,000.00	16,000.00		M2	72.00		180	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190832	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	ROSENDO NIEBLAS		100%	156,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	72,000.00	12,000.00		156,000.00	72,000.00	72,000.00	12,000.00	12,000.00		M2	54.00		60	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190859	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	SALADITO		100%	52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	24,000.00	4,000.00		52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00		M2	18.00		30	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	190913	CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS	SALTO GRANDE		100%	52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	24,000.00	4,000.00		52,000.00	24,000.00	24,000.00	4,000.00	4,000.00		M2	18.00		30	100	
								1,664,000.00	768,000.00	0.00	768,000.00	128,000.00	0.00	0.00	1,664,000.00	768,000.00	0.00	768,000.00	128,000.00	0.00	0.00				

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL
LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
ING. AARON MEDINA LOYA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA 04 MES 01 AÑO 2018

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	Nº DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE INICIO Y CIERRO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINAL	MODIFICACIONES	ALICANTAS	Nº DE BENEFICIA	AVANCE FISICO ACUMULADO
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	19923	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	TANQUES		100%	156,000.00	72,000.00		72,000.00	12,000.00			156,000.00	72,000.00		72,000.00	12,000.00						105	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	19935	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	TAYOLTITA		100%	260,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00			260,000.00	120,000.00		120,000.00	20,000.00						180	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	240458	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS	PUEBLO PIEDER (ARROYITOS)		100%	52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00			52,000.00	24,000.00		24,000.00	4,000.00						40	100	
06-ELECTRIFICACION RURAL DE COL POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	191240	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN FRACCIONAMIENTO LOS ARBOLES. (PRIMERA ETAPA)	LA CRUZ	FISM-TM-023-2017	100%	666,352.73	666,352.73		666,352.73				666,352.73	666,352.73		666,352.73							80	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191310	MEJORAMIENTO DE ALBERGUE COMUNITARIO	LA CRUZ		100%	1,052,906.94	842,325.56		210,581.38				1,052,906.94	842,325.56		210,581.38							200	100	
06-ELECTRIFICACION RURAL DE COL POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	191383	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COLONIA JARDINES DE LA CRUZ	LA CRUZ	FISM-TM-025-2017	100%	749,167.16	749,167.16		749,167.16				749,167.16	749,167.16		749,167.16							160	100	
06-ELECTRIFICACION RURAL DE COL POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	191377	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	TAYOLTITA	FISM-TM-021-2017 Y FISM-TM-022-2017	100%	216,952.05	216,952.05		216,952.05				216,952.05	216,952.05		216,952.05							110	100	
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0724-AULAS	191390	MEJORAMIENTO DE TECHOS EN AULAS DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	EL SALADITO	FISM-TM-020-2017	100%	304,166.29	304,166.29		304,166.29				304,166.29	304,166.29		304,166.29							100	100	
							SUMA DE LA HOJA	3,456,545.17	1,058,325.56	0.00	2,362,219.61	36,000.00	0.00	3,456,545.17	1,058,325.56	0.00	2,362,219.61	36,000.00	0.00	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MARTINEZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Firma]
 ING. ARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 **MES** 01 **AÑO** 2018

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	NO. DE OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBACIONES	ALCANZADAS	NO. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0727-OTROS	191407	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS	EL BOLLILLO	FISM-TM-024-2017	22/10/2017 30/09/2017	427,230.16			427,230.16			427,230.16			427,230.16			M2	156.93		40	100
06- INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	0621-CENTROS DE SALUD	191416	MEJORAMIENTO DE CLINICA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	EL BOLLILLO	FISM-TM-024-2017	05/11/2017 30/11/2017	58,119.19			58,119.19			58,119.19			58,119.19			M2	143.49		800	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	191603	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EL CHIRIMOLE	FISM-TM-024-2017	01/12/2017 31/12/2017	38,795.03		33,434.14	5,360.89			38,795.03		33,434.14	5,360.89			M2	109.76		25	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	191615	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	CASAS GRANDES	FISM-TM-024-2017	01/12/2017 31/12/2017	17,531.12		15,108.58	2,422.54			17,531.12		15,108.58	2,422.54			M2	49.60		17	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	191637	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	SALTO GRANDE	FISM-TM-024-2017	01/12/2017 31/12/2017	33,803.96		28,132.76	4,671.20			33,803.96		28,132.76	4,671.20			M2	95.64		19	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	191673	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	JAPUJNO	FISM-TM-024-2017	01/12/2017 31/12/2017	24,458.74		21,078.91	3,379.83			24,458.74		21,078.91	3,379.83			M2	68.20		22	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	191700	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EL SOLITO	FISM-TM-024-2017	01/12/2017 31/12/2017	12,724.20		10,965.91	1,758.29			12,724.20		10,965.91	1,758.29			M2	36.00		5	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	191725	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	PORTEZUELO DE ARRIBA	FISM-TM-024-2017	01/12/2017 31/12/2017	67,709.00		58,352.64	9,356.36			67,709.00		58,352.64	9,356.36			M2	191.57		44	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	191740	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EL SABINAL	FISM-TM-024-2017	01/12/2017 31/12/2017	35,033.96		30,192.80	4,841.16			35,033.96		30,192.80	4,841.16			M2	95.12		21	100
SUMA DE LA HOJA							715,405.36	0.00	198,265.74	517,139.62	0.00	0.00	715,405.36	0.00	198,265.74	517,139.62	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Firma]
ING. AARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

**MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE FINANCIERO APROBADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBACIONES ORIGINALS	ALCANTARILLAS	Nº DE BENEFICIAS	AVANCE POR FONDO
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191762	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	LA CRUZ	100%	01/12/2017 31/12/2017	216,841.58		186,877.36	29,964.22				216,841.58		186,877.36	29,964.22				M2	615.50	115	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191780	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	LOS MECATES	100%	01/12/2017 31/12/2017	65,741.70		56,657.19	9,084.51				65,741.70		56,657.19	9,084.51				M2	186.00	45	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191788	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	AGUA NUEVA	100%	01/12/2017 31/12/2017	38,526.05		33,202.33	5,323.72				38,526.05		33,202.33	5,323.72				M2	109.00	16	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191793	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	CASAS VIEJAS	100%	01/12/2017 31/12/2017	163,647.35		141,033.76	22,613.59				163,647.35		141,033.76	22,613.59				M2	463.00	107	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191803	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	EL AGUAJE	100%	01/12/2017 31/12/2017	77,504.52		66,794.57	10,709.95				77,504.52		66,794.57	10,709.95				M2	219.00	48	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191817	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	EJIDO CULIACAN	100%	01/12/2017 31/12/2017	170,790.57		147,189.90	23,600.67				170,790.57		147,189.90	23,600.67				M2	483.21	124	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191834	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	SAN JOSE DE CONTACA	100%	01/12/2017 31/12/2017	55,032.17		47,427.56	7,604.61				55,032.17		47,427.56	7,604.61				M2	155.70	44	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	191843	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	ALTA ROSA	100%	01/12/2017 31/12/2017	126,535.10		109,049.86	17,485.24				126,535.10		109,049.86	17,485.24				M2	23.00	3	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	192977	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	LAS TINAS	100%	01/12/2017 31/12/2017	88,715.95		76,456.75	12,259.20				88,715.95		76,456.75	12,259.20				M2	251.00	74	100	
							1,003,334.99	0.00	864,699.28	138,645.71	0.00	0.00	0.00	1,003,334.99	0.00	864,699.28	138,645.71	0.00	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANGARRIZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Firma]
ING. CARON MEDINA LOYA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS																										
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS																										
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017																										
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)																										
FECHA DE ELABORACION DIA_04 MES_01_AÑO 2018																										
MUNICIPIO ELOTA																										
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA																										
RAMO 33. FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																										
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	NO. DE SECCION	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	AFROBADA	MODIFICACIONES	ALICUOTA	NO. DE BENEFICIA	AVANCE FISICO ACUMULADO
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	19294	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	EL ESPINAL	SECCION 19294	01/12/2017 31/12/2017	148.979,18		128.392,51	20.586,67				148.979,18		128.392,51	20.586,67				M2	421,50			63	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193017	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	HIGUERAS DE CULLACANCI	SECCION 193017	01/12/2017 31/12/2017	51.603,70		44.472,85	7.130,85				51.603,70		44.472,85	7.130,85				M2	50,00			8	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193030	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	VIDA CAMPESINA	SECCION 193030	01/12/2017 31/12/2017	31.819,50		27.414,77	4.395,73				31.819,50		27.414,77	4.395,73				M2	90,00			104	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193044	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	26 DE ENERO	SECCION 193044	01/12/2017 31/12/2017	31.457,05		27.110,16	4.346,89				31.457,05		27.110,16	4.346,89				M2	89,00			20	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193058	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	CELESTINO GAZCA	SECCION 193058	01/12/2017 31/12/2017	41.000,20		35.334,59	5.665,61				41.000,20		35.334,59	5.665,61				M2	116,00			16	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193075	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	POTRERILLO DEL NOROITE	SECCION 193075	01/12/2017 31/12/2017	72.457,25		62.444,75	10.012,50				72.457,25		62.444,75	10.012,50				M2	205,00			14	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193088	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	COLONIA BUENOS AIRES	SECCION 193088	01/12/2017 31/12/2017	35.345,00		30.460,86	4.884,14				35.345,00		30.460,86	4.884,14				M2	100,00			22	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193107	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	CEUTA	SECCION 193107	01/12/2017 31/12/2017	204.824,28		176.520,67	28.303,61				204.824,28		176.520,67	28.303,61				M2	579,50			8	100
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193130	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	CAIMANES	SECCION 193130	01/12/2017 31/12/2017	175.576,29		151.314,30	24.261,99				175.576,29		151.314,30	24.261,99				M2	496,75				
SUMA DE LA HOJA							793.053,45	0,00	683.465,46	109.587,99	0,00	0,00	0,00	793.053,45	0,00	683.465,46	109.587,99	0,00	0,00	0,00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

[Firma]
ING. AARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA

RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE APROBACIÓN	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	MODIFICACIONES	ALCANTARILLAS	NO. DE BENEFICIARIOS
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193142	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	TANQUES	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	8,129.35		7,096.00	1,123.35			8,129.35		7,096.00	1,123.35			M2			41
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193156	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	HIGUERAS DE LOS LOPEZ	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	17,672.50		15,230.43	2,442.07			17,672.50		15,230.43	2,442.07			M2			4
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193176	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	BOSCOSO	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	24,741.50		21,322.60	3,418.90			24,741.50		21,322.60	3,418.90			M2			4
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193191	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	ROSENDO NIEBLAS	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	14,491.45		12,488.95	2,002.50			14,491.45		12,488.95	2,002.50			M2			4
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193333	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	PAREDON COLORADO	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	8,482.80		7,310.61	1,172.19			8,482.80		7,310.61	1,172.19			M2			16
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193345	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	BENITO JUAREZ	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	8,836.25		7,615.21	1,221.04			8,836.25		7,615.21	1,221.04			M2			119
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193356	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	EL SALADITO	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	10,603.50		9,138.26	1,465.24			10,603.50		9,138.26	1,465.24			M2			7
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193382	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	ABOCHO	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	11,310.40		9,747.47	1,562.93			11,310.40		9,747.47	1,562.93			M2			20
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193392	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	POTRERILLOS DE LOS LANDEROS	FEDE	01/12/2017 31/12/2017	36,051.90		31,070.07	4,981.83			36,051.90		31,070.07	4,981.83			M2			152
SUMA DE LA HOJA							140,319.65	0.00	120,929.60	19,390.05	0.00	0.00	140,319.65	0.00	120,929.60	19,390.05	0.00	0.00				

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
LIC. ÁNGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]
ING. AARON MEDINA LOYA

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	AFROBADO ORIGINAL	ALCANTARILLADO	NO. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	193404	CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	EL ROBLE	01/12/2017 31/12/2017	4,654.72		3,654.72	1,000.00			4,654.72		3,654.72	1,000.00			M2	12.00		3	100
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	191015	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA AL ROBLE Y CALLE DE ACCESO PANTEON NUEVO	LA CRUZ	10/10/2017 16/11/2017	194,311.02			194,311.02			194,311.02						M.L	285.00		21000	100
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0727-OTROS	191074	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JAIME NUÑO	EL ROBLE	20/11/2017 20/12/2017	445,610.59			445,610.59			445,610.59						M2	224.96		70	100
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	281186	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE GUADALUPE ENTRE AV. FRANCISCO MADRERO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE	LA CRUZ	20/11/2017 20/12/2017	614,863.75			614,863.75			614,863.75						M2	576.40		60	100
01-AGUA POTABLE	0101-SISTEMA DE AGUA POTABLE	281230	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE GUADALUPE ENTRE AV. FRANCISCO MADRERO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE	LA CRUZ	15/11/2017 15/12/2017	27,842.62			27,842.62			27,842.62						M.L	52.40		60	100
02-ALCANTARILLADO	025-SISTEMA DE ALCANTARILLADO	281230	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GUADALUPE ENTRE AV. FRANCISCO MADRERO Y AV. 16 DE SEPTIEMBRE	LA CRUZ	15/11/2017 15/12/2017	66,732.79			66,732.79			66,732.79						M.L	52.40		60	100
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	289812	PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LIBERATO AGUILAR EN FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS	LA CRUZ	20/11/2017 20/12/2017	692,475.65			692,475.65			692,475.65						M2	768.00		90	100
SUMA DE LA HOJA						2,046,491.14	0.00	3,654.72	2,042,836.42	3	0.00	2,046,491.14	0.00	3,654.72	2,042,836.42	0.00	0.00					

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS

LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

ING. CARON MEDINA LOYA

**RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)**

FECHA DE ELABORACION
DIA 04 MES 01 AÑO 2018

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


PROGRAMA	SUBPROGRAMA	Nº DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	OFICIO DE PROYECTO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CRE DITO	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO ORIGINAL	MOYENAS	ALCANTARILLAS	Nº DE BENEFICARIOS	ACUMULADO FISICO
01-AGUA POTABLE	0101-SISTEMA DE AGUA POTABLE	289849	AMPLIACION DE AGUA POTABLE EN AV. LIBERTAD LAS BRISAS FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS	LA CRUZ	FISM-TM-033-2017	15/11/2017 15/12/2017	100,963.82			100,963.82				100,963.82			100,963.82				M.L	96.00		90	100	
02-ALCANTARILLADO	0206-SISTEMA DE ALCANTARILLADO	289830	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LIBERATO AGUILAR EN FRACCIONAMIENTO LAS BRISAS	LA CRUZ	FISM-TM-033-2017	15/11/2017 15/12/2017	212,957.57			212,957.57				212,957.57			212,957.57				M.L	96.00		90	100	
02-ALCANTARILLADO	0206-SISTEMA DE ALCANTARILLADO	289880	AMPLIACION DE RED DE ATARGAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA CON AV. PONIENTE 14	LA CRUZ	JAPAME	100%	133,814.27			133,814.27				133,814.27			133,814.27				LOTE	1.00		120	100	
01-AGUA POTABLE	0101-SISTEMA DE AGUA POTABLE	289899	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BLVD. BENITO JUAREZ ESQUINA CON AV. PONIENTE 14	LA CRUZ	JAPAME	100%	61,366.64			61,366.64				61,366.64			61,366.64				LOTE	1.00		120	100	
07- INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	07256-BARDAS DE ESCUELAS	289797	CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS	NVO. SALTO GRANDE	FISM-TM-044-2017	28/11/2017 10/12/2017	32,618.71			32,618.71				32,618.71			32,618.71				M.L			30	100	
SK-VIVIENDA DIGNA	02- CONSTRUCCION	291916	ACCIONES DE VIVIENDA EN CUARTOS ADICIONALES DEL INVITES	DIVERSAS LOCALIDADES	INVEST	100%	12,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	CTO	200.00		800	100	
SUMA DE LA HOJA							12,541,721.01	4,800,000.00	4,800,000.00	1,741,721.01	1,200,000.00	0.00	0.00	12,541,721.01	4,800,000.00	4,800,000.00	1,741,721.01	1,200,000.00	0.00	0.00						


Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

EL TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. PCOS


LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ


ING. BARRON MEDINALOYA

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2017
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	AVANCE FÍSICO (%)	FECHA DE INICIO Y TERMINO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
SK-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	291662	CONSTRUCCION DE TECHO FIRME	LA CRUZ	100%	17/11/2017 31/12/2017	644,994.24			644,994.24				644,994.24			644,994.24	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	289705	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COLONIA PALOS BLANCOS (REMANENTE 2016)	LA CRUZ	100%	04/12/2017 20/12/2017	198,136.83			4,999.99	193,136.84			198,136.83			4,999.99	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	289725	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SEGUNDA ETAPA EN COLONIA VICENTE ESCOBAR PADILLA (REMANENTE 2016)	LA CRUZ	100%	04/12/2017 20/12/2017	287,157.72			1,898.91	285,258.81			287,157.72			1,898.91	
05-ELECTRIFICACION RURAL DE COL. POBRES	0519-RED DE ELECTRICIDAD	289746	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS Y AV. LOS OLIVOS, EN LA COLONIA MONTEBELLO, SECTOR LIBRAMIENTO (REMANENTE 2016)	LA CRUZ	100%	20/11/2017 20/12/2017	227,534.35			160,967.41	66,566.94			227,534.35			160,967.41	
SUMA DE LA HOJA:							1,357,823.14			812,860.55	544,962.59			1,357,823.14			812,860.55	
TOTAL:							44,688,410.80	10,442,325.56	10,244,406.92	21,456,715.73	2,544,962.59				44,688,410.80	10,442,325.56	10,244,406.92	21,456,715.73

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de lo acordado con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL

[Firma]
 LIC. ANGEL GEOVANI ESCOBAR MANJARREZ

EL TESORERO MUNICIPAL

[Firma]

LCP. ELIZABETH CALDERON MARTINEZ

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANICO

[Firma]
 ING. AARON MEI

