


Anexo 4. Informe FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017 de cumplimiento CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL PARALELO A LA CARRETERA MÉX. 15 EN EL ESPINAL, ELOTA, SINALOA. 12 / JULIO / 2017  
 Entidad Federativa o Municipio de: ELOTA

Inicio 19/07/2017

TERM. 19/10/2017

No. De Obra	Denominacion o descripcion general de la obra	Ubicacion: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance fisico		Unidad de medida	Avance financiero (pesos)				
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Recursos federales depositados		Rendimiento y Comisiones Bancarias		
							DEPOSITADO	Contratado	Ejercido B	Rendimiento Generados C	(Comisiones Bancarias cobradas) Ejercidos D
			AYUNTAMIENTO DE ELOTA (LICITACION PÚBLICA NACIONAL )						-		TOTAL DE RECURSOS AUTORIZADOS EN EL EJERCICIO FISCAL
	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL PARALELO A LA CARRETERA MÉXICO 15, EN LA COMUNIDAD DE EL ESPINAL, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.		AYUNTAMIENTO DE ELOTA (LICITACION PÚBLICA NACIONAL )	\$2,945,763	70%	350.57 ML		CONTRATO	977,661.04	1,586.59	2,793,317.25
	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HCO. EN MALECÓN Y MURO DE CONTENCIÓN		AYUNTAMIENTO DE ELOTA (LICITACION PÚBLICA	\$5,000,000	0%	183.5 ML		CANCELADA		1,154.93	5,000,000.00
	ESTIMADO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO ES PARA EL EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017				0%		7,845,763.00		977,661.04	1,154.93	7,845,763.00
<b>TOTAL</b>											

**TOTAL EJERCICIO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS A FIN DE DICIEMBRE DEL 2017 7,845,763.00**

ESTE PROGRAMA ES DE CARACTER PÚBLICO, NO ES PATRONAL NI DE NINGUN PARTIDO POLITICO ALGUNO Y SUS RECURSOS PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PROVIENEN DE LOS IMPUESTOS QUE PAGAN TODOS LOS CONTRIBUYENTES, ESTÁ PROHIBIDO EL USO DE ÉSTE PROGRAMA CON FINES POLITICOS, ELECTORALES, DE LUCRO Y DE OTROS DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS, QUIEN HAGA USO INDEBIDO DE ESTE PROGRAMA DEBERÁ SER DENUNCIADO Y SANCIONADO DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE Y ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE

