

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA R.F.C. ICE110531MX8
 CONTRATO N°: HAE-005-PR-2021/A INICIO PROGRAMA: 27 DE ABRIL DE 2021
 INICIO REAL: 27 DE ABRIL DE 2021
 TERMINACION PROGRAMA: 28 DE MAYO DE 2021 TERMINACIÓN REAL: 15 DE MAYO DE 2021
 DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: NA IMPORTE SANCION:
 COMPAÑIA AFIANZADORA: SOFIMEX, INSTITUCION DE GARANTIA S.A.
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR ANTICIPO: SIN ANTICIPO
 N° DE FIANZA E IMPORTE POR CUMPLIMIENTO: 1057-18328-5 \$ 56,903.43
 IMPORTE CON IVA CONTRATADO PARA ESTA OBRA: \$ 569,034.37
 IMPORTE DEL ANTICIPO CON IVA: \$ 00.00

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 18 DE MAYO DE 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN BLVD POTRERILLOS, EN LA COMUNIDAD DE POTRERILLOS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA"



EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 569,034.37
PRIMER AVANCE	27 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2021	\$ 568,623.60	
SUMA DE AVANCES		\$ 568,623.60	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 00.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 410.77	
SUMAS IGUALES		\$ 569,034.37	



RECIBE	ENTREGA
Vo.Bo.  DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS ING. HECTOR GPE. LOPEZ COTA MUNICIPALES DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS ELOTA, SINALOA	 ING. JESUS ANTONIO MANJARREZ T.

OBSERVACIONES