

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL AGUAJE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

CONTRATISTA: GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV.

UBICACIÓN: EL AGUAJE, ELOTA, SINALOA.

R.F.C. GCO-130715-EY9

CONTRATO N°: HAE-017-PR-2021/A

INICIO PROGRAMA: 06 DE JULIO DEL 2021

INICIO REAL: 06 DE JULIO DEL 2021

TERMINACION PROGRAMA: 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

TERMINACIÓN REAL: 20 DE AGOSTO DEL 2021

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0

IMPORTE SANCION:

COMPAÑÍA AFIANZADORA: DORAMA

IMPORTE ANTICIPO: \$ 84,025.87

N° E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 1460788, \$84,025.87

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 1461067, \$24,007.39

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 25 DE AGOSTO DEL 2021 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS	FECHA	IMPORTE	MONTO C/IVA
MONTO DEL CONTRATO C/IVA			\$ 240,073.91
ANTICIPO		\$ 84,025.87	
PRIMER AVANCE	DEL 06 DE JUL AL 20 DE AGO DEL 2021	\$ 231,634.07	
SEGUNDO AVANCE	DEL 06 DE JUL AL 20 DE AGO DEL 2021	\$ 3,410.84	
SUMA DE AVANCES		\$ 235,044.91	
CARGOS AL CONTRATISTA		\$ 0.00	
SALDO QUE SE CANCELA		\$ 5,029.00	
SUMAS IGUALES		\$ 240,073.91	

RECIBE	ENTREGA
<p align="center">Vo.Bo.</p> <p align="center"><i>Hector Gpe Lopez</i></p> <p align="center">ING. HECTOR GPE. LÓPEZ COTA DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p>	<p align="center"><i>[Signature]</i></p> <p align="center">ING. GUILLERMO GASTELUM PEREZ GAJUCA CONSTRUCCIONES SA DE CV</p>

OBSERVACIONES