

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2025
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL () (CIERRE DEL EJERCICIO) (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_15_ ENERO_ AÑO 2025

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33. FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES									
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO	
URBANIZACION	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	45570	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARRERA DE LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-002-2025	100%	15/07/2025 30/08/2025	1,908,282.58			1,908,368.80					1,908,282.58			1,908,282.58			40.00			3000	100%	
URBANIZACION	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	41386	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA COMUNIDAD DE EL ROBLE, ELOTA, SINALOA.	EL ROBLE	FAIS-TM-003-2025	100%	15/07/2025 30/08/2025	1,558,019.27			1,558,050.23					1,558,019.27			1,558,019.27			18.00			682	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	TECHADO EN AREA DE USO MULTIPLE	39204	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN PLAZA CIVICA DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA FEDERALIZADA 356, EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	EL SALADO	FAIS-TM-001-2025	100%	16/07/2025 05/09/2025	1,126,251.55			1,126,666.72					1,126,251.55			1,126,251.55			407.64			555	100%	
URBANIZACION	ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	54757	AMPLIACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO JUAN LAURO MARTINEZ BARRERA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-004-2025	100%	17/07/2025 18/10/2025	1,585,495.04	D		1,585,495.04					1,585,494.12			1,585,494.12			152.58			3000	100%	
ELECTRIFICACION	RED DE ELECTRIFICACION	44386	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR GALERAS, EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	BELLA VISTA	FAIS-TM-005-2025	100%	18/07/2025 30/08/2025	919,556.78			920,875.50					919,556.78			919,556.78			327.00			120	100%	
URBANIZACION	PAVIMENTACION	54643	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA LOS ALAMOS ENTRE CALLE JESUS QUINONEZ LABRADA Y CALLE NOGAL, EN LA COLONIA MONTEBELLO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-006-2025	100%	21/07/2025 18/10/2025	1,527,605.87			1,527,605.87					1,527,604.01			1,527,604.01			91.65			1000	100%	
URBANIZACION	TECHADO EN BIENES PUBLICOS	39633	CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	AGUAPEPE	FAIS-TM-007-2025	100%	05/08/2025 01/11/2025	1,431,183.14			1,431,183.14					1,429,946.20			1,429,946.20			537.00			200	100%	
SUMA DE LA HOJA								10,056,394.23	0.00	0.00	10,056,245.39	0.00	0.00	0.00	10,055,154.51	0.00	0.00	10,055,154.51	0.00	0.00							
TOTAL								10,056,394.23	0.00	0.00	10,056,245.39	0.00	0.00	0.00	10,055,154.51	0.00	0.00	10,055,154.51	0.00	0.00							

ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
PERIODO DE 01/10 AL 31/12 DEL 2025
NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL () (CIERRE DEL EJERCICIO) (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 15 ENERO AÑO 2025

MUNICIPIO ELOTA
ZONA PRIORITARIA ZONA MEDA
FONDO RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES		UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES						
ELECTRIFICACION	RED DE ELECTRIFICACION	40395	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPONTO, EN LA COLONIA LOMA REAL, 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-008-2025	100%	12/08/2025 30/09/2025	1,155,056.66			1,155,056.66				1,150,837.14			1,150,837.14		M.L.	344			180	100%
URBANIZACION	CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA	54595	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CASA DE DIA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-009-2025	100%	15/09/2025 12/12/2025	1,654,506.83			1,654,506.83				1,654,496.97			1,654,496.97		M2	1077.38			244	100%
INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	CONSTRUCCION	63550	CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN ESCUELA PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZARATE EN LA COMUNIDAD DE TAVOITITA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	TAVOITITA	FAIS-TM-011-2025	100%	17/09/2025 19/12/2025	772,307.11			772,307.11				772,197.44			772,197.44		M2	49.20			3033	100%
URBANIZACION	PAVIMENTACION	18528	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CIRCUITO VIAL SOBRE AVENIDA GIRASOL, ENTRE MANUEL PILAR ABRIL Y COLANTES Y CALLE JAZMIN, ENTRE AVENIDA TOPAGO Y AVENIDA GIRASOL EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-010-2025	100%	29/09/2025 26/12/2025	5,244,095.26			5,244,095.26				5,244,091.20			5,244,091.20		M.L.	299.23			200	100%
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	TECHO FRÍE	97830, 97544, 104786, 104892, 105360, 105165, 105466, 97934, 97966, 105099, 104712	CONSTRUCCION DE TECHOS FRÍES EN CAMANES, LA CRUZ, EL SALADITO, EIDO CULIACA, POTREILLOS, CELESTINO, EL MAUTULLO, ABOCHO Y TANQUES.	VARIOS	FAIS-TM-012-2025	100%	08/10/2025 26/12/2025	1,826,588.51			1,826,588.50				1,826,246.21			1,826,246.21		TECHO	31.00			120	100%
ALUMBRADO PÚBLICO	REHABILITACION	97018	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED SECTOR CENTRO EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-013-2025	100%	15/10/2025 14/12/2025	1,584,598.49			1,584,598.149				1,584,598.49			1,584,598.49		LUMINARIA BIA	135.00			937	100%
ALUMBRADO PÚBLICO	REHABILITACION	129418	REHABILITACION DE ALUMBRADO PÚBLICO TIPO LED, SECTOR MANGARITA Y SECTOR VICTOR MANUEL CUINTERO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FAIS-TM-014-2025	100%	27/11/2025 19/12/2025	643,770.91			641,358.68				641,358.67			641,358.67		LUMINARIA BIA	60.00			1332	100%
SUMA DE LA HOJA								12,887,306.77	0.00	0.00	12,884,694.53	0.00	0.00	0.00	12,884,203.12	0.00	0.00	12,884,203.12	0.00						
TOTAL								22,243,701.00	0.00	0.00	22,243,139.81	0.00	0.00	0.00	22,239,357.63	0.00	0.00	22,239,357.63	0.00						

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA.
C. LIC. RICHARD MILLÁN VAZQUEZ



EL TESORERO MUNICIPAL
LCP. JOSUÉ TOLENTINO GARCÍA



LA CRUZ, ELOTA, SIN.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. P
ARQ. CARLOS ALFREDO MALDEZ CHACÓN.



FECHA DE ELABORACION
DIA_15__ENERO__AÑO_2025

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, F.C.

RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES											
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES	MODIFICACIONES	ALCANZADAS	No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO					
AGUA POTABLE	POZO PROYECTO DE AGUA ENTUBADA	40212	EQUIPAMIENTO DE POZO PROYECTO (EXISTENTE). TUBERIA DE CONDUCCION A TANQUES MPIO. DE ETOYA, SINALOA.	TANQUES	CONVENIO AYUNTAMIENTO-IJAPAME	100%	30/07/2025 28/09/2025	1,032,243.94			1,032,243.95							1,032,243.95							LOTE	1.00			1919	100%	
ACANTARILLADO	AMPLIACION	39801	AMPLIACION DE COLECTOR EN ZONA ESTE SALIDA A LA COMUNIDAD EL ROBLE EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ETOYA, SINALOA.	LA CRUZ	CONVENIO AYUNTAMIENTO-IJAPAME	100%	30/07/2025 07/10/2025	1,952,111.63			1,952,111.63							1,951,383.99							M.L.	443.00			1000	100%	
AGUA POTABLE	TANQUE DE AGUA POTABLE	39386	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, TUBERIA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO EN POZO EXISTENTE PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO, ETOYA, SINALOA.	PUEBLO NUEVO	CONVENIO AYUNTAMIENTO-IJAPAME	100%	05/09/2025 03/12/2025	4,757,691.60			4,757,691.60							4,757,691.60							LOTE	1.00			1964	100%	
ACANTARILLADO	AMPLIACION	97232	AMPLIACION DE RED DE ACANTARILLADO EN DOS SECTORES DE RIACC, VILLA LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ETOYA, SINALOA.	LA CRUZ	CONVENIO AYUNTAMIENTO-IJAPAME	100%	11/11/2025 10/12/2025	989,542.37			986,663.66							986,663.93							M.L.	1,300.86			324	100%	
ACANTARILLADO	REUBICACION	26693	REUBICACION DE COLECTOR ZONA NORTE, COLONIA MIRAMAR, EN LA COMUNIDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ETOYA, SINALOA.	LA CRUZ	CEPAS/DI/VE/052 Q/2025	100% MUNICIPAL	30/10/2025 31/03/2026	3,522,380.15	1,408,952.06	1,056,714.05	1,056,714.05							1,056,714.05							LOTE	1.00			2808	59%	
SUMA DE LA HOJA								12,253,969.69	1,408,952.06	1,056,714.05	1,032,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,794,697.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
								35,197,670.69	1,408,952.06	1,056,714.05	1,032,596.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,724,055.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ELOTA. PRESIDENCIA
C. LIC. RICHARD MILLAN VAZQUEZ
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
ADMINISTRACION MUNICIPAL

TESORERIA MUNICIPAL DE EL OTOL
LCP. JOSUÉ TOLENTINO RAMOS COSSIO.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. P. C.
PUERTO RICO MUNICIPALES
ARQ. CARLOS ALFREDO MARTÍNEZ CHACÓN.