

REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/01 AL 30/06 DEL 2024
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
 ZONA MEDIA
 RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO DEL 2024)

FECHA DE ELABORACION
 DIA _08 MES _07 AÑO 2024

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | No. DE OFICIO DE APROBACION | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | | METAS TOTALES | | | No. DE BENEFICIARIOS | AVANCE FISICO ACUMULADO % | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|-------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|---------|--------------|---------------|---------|--------------------|-------|--------------|---------|-----------|---------------|---------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------|------------|-----|----|--|
| | | | | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | CREDITO | OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | OTROS | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS ORIGINALES | | | MODIFICACIONES | ALCANZADAS | | | |
| 07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 07242-MANTENIMIENTO/MEJORAS DIVERSAS | 59100 | CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA EVA TRINIDAD AGUILAR SAMABRIA, COLONIA MONTEBELLO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | LA CRUZ | FISM-TM-005-24 | 35% | 21/05/24 19/07/24 | 780,438.56 | | | 780,438.56 | | | | | 273,153.50 | | | 273,153.50 | | | | | | | | 350 | 4 | |
| 07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 02-CONSTRUCCION | 48616 | CONSTRUCCION DE AGUA EN JARDIN DE NIÑOS ESPERANO BERRIO, EN LA COMUNIDAD DE AGUA PEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | AGUA PEPE | FISM-TM-006-24 | 35% | 22/05/24 22/08/24 | 638,920.75 | | | 271,701.58 | | | | | 271,701.58 | | | 271,701.58 | | | | | | | | 35 | 5 | |
| 07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 02-CONSTRUCCION | 34905 | CONSTRUCCION DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO F. MARIN EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE TECUVO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | LOMA DE TECUVO | FISM-TM-004-24 | 35% | 09/05/24 09/07/24 | 1,026,350.66 | | | 1,026,350.66 | | | | | 359,222.73 | | | 359,222.73 | | | | | | | | 150 | 6 | |
| 0519-RED DE ELECTRICIDAD | 01-AMPLIACION | 48950 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE SUR 10 SECTOR LOMA REAL, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | LA CRUZ | FISM-TM-007-24 | 100% | 22/05/24 28/06/24 | 1,063,786.76 | | | 1,063,786.76 | | | | | 1,063,786.76 | | | 1,063,786.76 | | | | | | | | 120 | 11 | |
| 0519-RED DE ELECTRICIDAD | 01-AMPLIACION | 87664 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SECTOR ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE BELLA VISTA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | BELLA VISTA | FISM-TM-001-23 | 35% | 04/06/24 05/07/24 | 488,018.08 | | | 488,018.08 | | | | | 174,656.33 | | | 174,656.33 | | | | | | | | 120 | 35 | |
| 0519-RED DE ELECTRICIDAD | 01-AMPLIACION | 87384 | AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE EL SALADO (SECTOR PRANTECN), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | EL SALADO | FISM-TM-005-23 | 35% | 06/06/24 20/07/24 | 954,916.29 | | | 954,916.29 | | | | | 334,220.70 | | | 334,220.70 | | | | | | | 150 | 70 | | |
| 07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 02-CONSTRUCCION | 32607 | CONSTRUCCION DE TECHADO CON ESTRUCTURA METALICA PARA PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD DE PORTERILLOS DE LOS LANDEFOS, SINALOA, MEXICO | PORTERILLOS DE LOS LANDEFOS | FISM-TM-002-24 | 35% | 07/05/24 05/07/24 | 1,267,849.77 | | | 1,267,849.77 | | | | | 443,747.42 | | | 443,747.42 | | | | | | | | 80 | 1 | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 6,220,280.87 | 0.00 | 0.00 | 5,853,051.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,489.02 | 0.00 | 0.00 | 2,920,489.02 | 0.00 | 0.00 | 2,920,489.02 | 0.00 | 0.00 | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 6,220,280.87 | 0.00 | 0.00 | 5,853,051.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,920,489.02 | 0.00 | 0.00 | 2,920,489.02 | 0.00 | 0.00 | 2,920,489.02 | 0.00 | 0.00 | | | | | |

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso de estos recursos de este programa con fines distintos a los establecidos, perderá su derecho a los recursos de este programa.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.
 ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESOERERO MUNICIPAL
 VICTORIANO ZAMORA VAL.
 DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y S. P.O.S
 ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ
 PUEBLOS MUNICIPALES
 LA CRUZ, ELOTA, SIN.

REGISTROS DE AVANCES FEDERATIVAS Y MUNICIPALES
 PERIODO DE 01/01 AL 30/06 DEL 2024
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
 DIA_08 MES_07_AÑO 2024

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
 FONDO RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (SEGUNDO TRIMESTRE JUNIO DEL 2024)

| PROGRAMA | SUBPROGRAMA | No. DE OBRA | DESCRIPCION DE LA OBRA | LOCALIDAD | No. DE OFICIO DE APROBACION | AVANCE FINANCIERO ACUMULADO | FECHA DE INICIO Y TERMINO | INVERSION APROBADA | | | | | INVERSION EJERCIDA | | | | | METAS TOTALES | | No. DE BENEFICIARIOS | AVANCE FISICO ACUMULADO % | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|--|------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|---------|---------------|---------------|--------------------|-------|---------|--------------|-----------|---------------|--------------|----------------------|---------------------------|------------------|----------------------|----------------|------------|--|--|
| | | | | | | | | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | CREDITO OTROS | TOTAL | FEDERAL | ESTATAL | MUNICIPAL | PARTICIPANTES | OTROS | | | UNIDAD DE MEDIDA | APROBADAS ORIGINALES | MODIFICACIONES | ALCANZADAS | | |
| 04-URBANIZACION | 02-CONSTRUCCION | 38672 | REHABILITACION DE PARQUE PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE BOSCO SO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | BOSCO SO | FISM-TM-003-24 | 35% | 09/05/24 09/07/24 | 1,788,533.30 | 0.00 | 0.00 | 1,788,533.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 591,430.22 | 0.00 | 0.00 | 591,430.22 | 0.00 | 0.00 | M2 | 2089 | 90 | 641 | | |
| 05-ELECTRIFICACION RURAL EN COL. POBRES | 0500-ALUMBRADO PUBLICO | 66454 | REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO TIPO LED EN CAMPO DE FUTBOL EL POLVORIN EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO. | LA CRUZ | FISM-TM-013-24 | 35% | 11/06/24 26/07/24 | 922,924.30 | 0.00 | 0.00 | 922,924.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 323,023.51 | 0.00 | 0.00 | 323,023.51 | 0.00 | 0.00 | PZA | 9 | 70 | 5000 | | |
| 04-URBANIZACION | 02-CONSTRUCCION | 87792 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AVENIDA 27 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLE TOMMANTA Y CALLE HIGUERA, EN LA COLONIA LAS BRISAS, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO | LA CRUZ | FISM-TM-014-24 | 35% | 11/06/24 16/08/24 | 1,176,820.24 | 0.00 | 0.00 | 1,176,820.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,887.08 | 0.00 | 0.00 | 411,887.08 | 0.00 | 0.00 | M2 | 613.18 | 40 | 1500 | | |
| 07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA | 02-CONSTRUCCION | 38875 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE METALICA EN PLAZA CIVICA EN LA COMUNIDAD ELIDO LA VENTANA (EL CARRIZO), MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO. | EL CARRIZO | FISM-TM-001-24 | 45% | 07/05/24 05/07/24 | 1,114,681.09 | 0.00 | 0.00 | 1,114,681.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,020.78 | 0.00 | 0.00 | 498,020.78 | 0.00 | 0.00 | M2 | 357.35 | 44.67 | 180 | | |
| SUMA DE LA HOJA | | | | | | | | 5,002,958.93 | 0.00 | 0.00 | 5,002,958.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,824,361.59 | 0.00 | 0.00 | 1,824,361.59 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |
| TOTAL | | | | | | | | 11,223,239.40 | 0.00 | 0.00 | 10,856,020.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,744,850.61 | 0.00 | 0.00 | 4,744,850.61 | 0.00 | 0.00 | | | | | | |

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.

ANA KAREN YAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO- OBRAS Y S. PCOS

ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ.

