

RAMO 33- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2023
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA 10 MES 10 AÑO 2023

MUNICIPIO ELOTA
 ZONA PRIORITARIA ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2023)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS						
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0724-AULAS DENTRO DE ESCUELAS	28510	CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN ESCUELA PRIMARIA LAYRA AGUILAR BARAZA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-004-23	100%	13/06/23 07/08/23	665,698.74	0.00	0.00	665,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,698.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550			
07-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	0519-REDO DE ELECTRICIDAD	113344	EN ESCUELA PRIMARIA CESAR FRANCO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-017-23	100%	17/08/23 05/09/23	713,457.21	0.00	0.00	713,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200			
05-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COL. POBRES	0519-REDO DE ELECTRICIDAD	41197	CONSTRUCCION DE SUBESTACION PARA CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NUMERO 42, AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES, EN LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-016-23 Y FISM-TM-017-2023	100%	23/05/22 11/06/22	343,231.74	0.00	0.00	343,231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,231.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350			
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	29611	HIRIBALICO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, EN CALLE GUADALUPE VICTORIA, ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y AVENIDA MINOS HERODES, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-013-23	100%	26/06/23 14/08/23	1,152,864.88	0.00	0.00	1,152,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,864.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100			
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	45572	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIBRIDALICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS, ENTRE CALLE SUR 14 Y CALLE SUR 18, COLONIA LOMA LINDA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-001-23	49%	07/07/23 22/09/23	2,487,711.03	0.00	0.00	2,487,711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,487,711.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21000			
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	45996	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	LA CRUZ	FISM-TM-005-23	100%	21/06/23 18/08/23	781,573.29	0.00	0.00	781,573.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,573.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150			
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	02-CONSTRUCCION	49996	CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN ESCUELA TELESECUNDA 356 O EN LA COMUNIDAD DE EL SALVADO, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	EL SALVADO	FISM-TM-012-23	100%	17/06/23 17/09/23	688,472.35	0.00	0.00	688,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,472.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150			
SUMA DE LA MOJA								6,833,009.24	0.00	0.00	6,833,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL								6,833,009.24	0.00	0.00	6,833,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833,009.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y de otros que no estén contemplados en la Ley de Ingresos de los Estados. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.


ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR.



RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2023
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)

FECHA DE ELABORACION
DIA_10 MES_10 AÑO 2023

MUNICIPIO
ZONA PRIORITARIA
FONDO

ELOTA
ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2023)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANC FINANC ERO ACUMU LADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %					
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDI TO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDA D DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS			
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0725-SANITARIOS DENTRO DE ESCUELAS	45949	MANTENIMIENTO DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE ESCOBAR PADILLA, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-011-23	100%	27/06/23 29/07/23	387,988.65	0.00	0.00	387,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,988.65	0.00	0.00	387,988.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350	100	
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	072424-PRIMARIA	45741	CONSTRUCCION DE TECHAMBERE METALICA EN JARDIN DE NIÑOS JOHN DEWEY , EN LA COMUNIDAD DE CASAS VIEJAS, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	CASAS VIEJAS	FISM-TM-006-23	100%	20/06/23 08/08/23	812,053.42	0.00	0.00	812,053.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811,449.00	0.00	0.00	811,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.25	100	
07-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	0743-MANTENIMIENTO DE OBRAS	45472	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y REHABILITACION DE AGUA EN EL FEDEBACHILTERATO DE LA C. DE TANQUES, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	TANQUES	FISM-TM-014-23	100%	27/06/23 25/08/23	1,258,681.23	0.00	0.00	1,258,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,258,681.23	0.00	0.00	1,258,681.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	100	
06-59-RED DE ELECTRICIDAD	02-CONSTRUCCION	87438	AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEMBAS, EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	ROSENDO NIEMBAS	FISM-TM-023-23	35%	04/09/23 03/10/23	186,291.57	0.00	0.00	186,291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,291.57	0.00	0.00	186,291.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	100	
04-URBANIZACION MUNICIPAL	02-CONSTRUCCION	64504	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE AVENIDA PONIENTE 14 Y AVENIDA MAR MARIANO, EN LA COLONIA MIRAMAR, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LA CRUZ	FISM-TM-003-23	35%	15/07/23 23/09/23	2,152,313.07	0.00	0.00	2,152,313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,309.57	0.00	0.00	753,309.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,763.97	100	
0519-RED DE ELECTRICIDAD	02-CONSTRUCCION	87135	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA COMUNIDAD DE EL LIMONCITO (SECTOR GIMNACIO), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO	LIMONCITO	FISM-TM-009-23	100%	27/06/23 19/07/23	367,116.23	0.00	0.00	367,116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,116.23	0.00	0.00	367,116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.00	100	
0514-RED DE ELECTRICIDAD	02-CONSTRUCCION	87038	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, SECTOR LAS FLORES, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.	LA CRUZ	FISM-TM-018-2023	100%	17/08/23 04/09/23	86,813.50	0.00	0.00	86,813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,344.97	0.00	0.00	86,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00	100	
5K-VIVIENDA DIGNA	02-CONSTRUCCION	15858, 15882, 15889, 15892, 15898, 15908, 15940	CONSTRUCCION DE TECHOS FIRMES EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE ELOTA, 159373, 159328, 159288, 159301, 159319, 161354, 162115, 162553, 159080	DIVERSAS COMUNIDADES	FISM-TM-025-23	100%	15/09/23 22/12/23	604,696.87	0.00	0.00	604,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	604,696.87	0.00	0.00	604,696.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40	100%	
SUMA DE LA HOJA								12,688,963.71	0.00	0.00	12,688,963.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,239,563.69	0.00	0.00	9,239,563.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220	100%



Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines políticos, electorales, sindicales, o de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente.

EL TESOERO MUNICIPAL

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR.

ANA KAREN VAL MEDINA.

LCP. VICTORIANO ZAMORA VAL.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA

ING. ALBERTO PEREZ SALAZAR.

RAMO 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
REGISTROS DE AVANCES FISICOS Y FINANCIEROS
 PERIODO DE 01/07 AL 30/09 DEL 2023
 NORMAL () INFORME DE GOB. () TRIMESTRAL (X)


FECHA DE ELABORACION
 DIA_10 MES_10_AÑO 2023

MUNICIPIO
 ZONA PRIORITARIA
 FONDO

ELOTA
 ZONA MEDIA
RAMO 33, FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (TERCER TRIMESTRE SEPTIEMBRE DEL 2023)

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	No. DE OFICIO DE APROBACION	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO	FECHA DE INICIO Y TERMINO	INVERSION APROBADA						INVERSION EJERCIDA						METAS TOTALES			No. DE BENEFICIARIOS	AVANCE FISICO ACUMULADO %								
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	CREDITO	OTROS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTICIPANTES	OTROS	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS ORIGINALES			MODIFICACIONES	ALCANZADAS						
02-ALCANTARILLADO	02062-REHABILITACION / MANTENIMIENTO	118093	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGANO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ELIJO CUIACAN, MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA, MEXICO.	EIJO CUIACAN	JAPAME	100%		1,313,582.99		1,313,582.99							1,313,582.99		1,313,582.99							1.00	100%	662				
02-ALCANTARILLADO	02062-REHABILITACION / MANTENIMIENTO	118152	REHABILITACION, EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARGANO DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE CELESTINO GAZCA, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MEXICO.	CELESTINO GAZCA	JAPAME	100%		908,321.33		908,321.33							908,321.33		908,321.33							1.00	100%	740				
SUMA DE LA HOJA								2,221,904.32	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00											
TOTAL								14,910,868.10	0.00	2,221,904.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,461,468.01	0.00	0.00														

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este Programa con fines de lucro y de otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la Ley aplicable y ante la autoridad competente.



[Signature]

LA PRESIDENTA MUNICIPAL DE ELOTA.
 ANA KAREN VAL MEDINA.

EL TESORERO MUNICIPAL
[Signature]
 LCP. VICTOR ANTONIO ZAMORA VAL.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
 MUNICIPALES
 DE ELOTA, SINALOA
 PUBLICIDAD Y PROYECTO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 LA CRUZ. EL PROYECTO URBANO, OBRAS Y S. PCOS
 ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR.