


| ACCION  | META              | JUL.  | AGO. | SEP. | 3ER TRIMESTRE 2024 | ACUM. TOTAL | PORC. % |
|---|-------------------|---|------|------|--------------------|-------------|---------|
| Aulas   | 2 pz (accion).    | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0%      |
| Servicios Sanitarios  | 3 pz (accion).    | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022 |      |      |                    |             |         |
| Techumbres Metalicas  | 1 pz (accion).    | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0%      |
| Canchas de Usos Múltiples   | 2 pz (accion).    | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0%      |
| Cercas Perimetrales   | 3 pz (accion).    | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0%      |
| Cuartos Adicionales   | 34 pz (acciones). | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0%      |
| Techos Firmes   | 50 pz (acciones). | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0%      |
| Pisos Firmes  | 50 pz (acciones). | 0   | 0    | 0    | 0                  | 0           | 0%      |
| Electrificacion   | 3 pz (acciones).  | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024 |      |      |                    |             |         |
| Pavimentacion   | 5 pz (Acciones.)  | 1   | 1    | 0    | 2                  | 4           | 80%     |
| Raspado y relleno de caminos y calles   | 5 pz (acciones).  | 1   | 2    | 1    | 4                  | 13          | 260%    |
| Alumbrado Público   | 5 pz (acciones).  | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024 |      |      |                    |             |         |
| Limpieza y desmonte de acotamientos en carreteras vecinales del municipio de Elota.   | 141 kms           | 25  | 25   | 0    | 50                 | 221         | 156.73% |
| Rehabilitacion de calles, Avenidas, Caminos Vecinales Y saca cosechas con relleno y motonivelación en el municipio.         | 960 kms           | 100   | 150  | 50   | 300                | 1310        | 136.45% |
| Construcción de puente tipo alcantarilla en kilometro 04, Sobre la Carretera La Cruz-Potrerrillos del Norote.               | 1 pz (cosnt.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022 |      |      |                    |             |         |
| Construcción de puente elevado en cruce de arroyo Agua Amarga, Sobre la carretera La Cruz-Potrerrillos del Norote.          | 1 pz (cosnt.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024 |      |      |                    |             |         |
| Rehabilitación de puente vado en cruce de Rio Elota, sobre carretera La Cruz-El Saladito.                                   | 1 pz (rehab.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023 |      |      |                    |             |         |
| Bacheo con Concreto asfáltico en carreteras del municipio.  | 370 m2            | 0   | 150  | 0    | 150                | 525         | 141.89% |
| Construcción de puente alcantarilla en camino que conduce de la carretera Maxipista a la comunidad de Colonia Buenos Aires. | 1 pz (cosnt.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023 |      |      |                    |             |         |
| Construcción de puente vado en entrada a comunidad de La Enseñada.  | 1 pz (cosnt.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022 |      |      |                    |             |         |

|  |                  |   |      |     |      |        |         |       |   |   |   |    |
|--|------------------|---|------|-----|------|--------|---------|-------|---|---|---|----|
| Construcción de puente vado en entrada a comunidad de Benito Juárez.   | 1 pz (cosnt.)    | 0   | 0    | 0   | 0    | 0      | 0       | 0     | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en calles y avenidas de la cabecera municipal.                   | 599 ml.          | 0   | 400  | 0   | 400  | 984.25 | 164.31% |       |   |   |   |    |
| Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calles y avenidas de comunidades.                              | 1,607 ml.        | 0   | 0    | 0   | 0    | 231.21 | 14.38%  |       |   |   |   |    |
| Instalación de semáforos y plumas en cruces ferroviarios de la cabecera municipal.                                 | 2 pz (acciones.) | 0   | 0    | 0   | 0    | 0      | 0%      |       |   |   |   |    |
| Instalación de alumbrado público tipo LED en calle Francisco I. Madero. De la comunidad de Venustiano Carranza.    | 24 pz (Lms.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023 |      |     |      |        |         |       |   |   |   |    |
| Instalación de alumbrado público tipo LED en avenida 13 de marzo, dela comunidad de potrerillos del norote.        | 33 pz (Lms.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022 |      |     |      |        |         |       |   |   |   |    |
| Ampliación de red de energía eléctrica e instalación de alumbrado público en la comunidad de caimanes.             | 9 pz (Lms.)      | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022 |      |     |      |        |         |       |   |   |   |    |
| Instalación de alumbrado público tipo LED en diversas comunidades del municipio.                                   | 400 pz (Lms.)    | 60  | 0    | 0   | 60   | 415    | 103.75% |       |   |   |   |    |
| Instalación de alumbrado público tipo LED en colonias de la cabecera municipal.                                    | 300 pz (Lms.)    | 0   | 40   | 0   | 40   | 215    | 71.66%  |       |   |   |   |    |
| Pintura de señalización en guarniciones de banquetas de la cabecera municipal.                                     | 1,200 ml.        | 0   | 200  | 200 | 400  | 1,000  | 83.33%  |       |   |   |   |    |
| Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades San José de Conitaca-Potrerillos de los Landeros. | 12 kms.          | 0   | 0    | 0   | 0    | 0      | 0%      |       |   |   |   |    |
| Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades Tayoltita-Celestino Gazca.                        | 5.6 kms.         | Esta meta lleva un porcentaje de 2.14%            |      |     |      |        |         | 2.14% |   |   |   |    |
| Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades El Carrizo-Aguapepe.                              | 1.7 kms.         | 0   | 0    | 0   | 0    | 0      | 0%      |       |   |   |   |    |
| Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Caimanes-Potrerillos del Norote-Emiliano Zapata.   | 2.5 kms.         | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022 |      |     |      |        |         |       |   |   |   |    |
| Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Potrerillos del Norote-Tanques.                    | 5.9 kms.         | 0   | 0    | 0   | 0    | 0      | 0%      |       |   |   |   |    |
| Total de gestión para pavimentación Carretera.   | 27.70 kms.       | 0   | 0.35 | 0   | 0.35 | 24.56  | 88.66%  |       |   |   |   |    |
| Rehabilitación y mejoramiento de clínicas de salud en comunidades de Elota.  | 2 PZ (Acciones.) | 0   | 0    | 0   | 0    | 0      | 0%      |       |   |   |   |    |



|   |                   |   |   |   |   |    |      |  |  |
|---|-------------------|---|---|---|---|----|------|--|--|
| Rehabilitación de plazuelas públicas en comunidades de Elota.   | 7 pz (Rehab.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024 |   |   |   |    |      |  |  |
| Rehabilitación de parques infantiles en comunidades del municipio.  | 5 pz (Rehab.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 2DO TRIMESTRE DEL 2024 |   |   |   |    |      |  |  |
| Mantenimiento a gimnasios al aire libre existentes en comunidades.  | 5 pz (acciones.)  | 4   | 1 | 2 | 7 | 12 | 240% |  |  |
| Rehabilitación y mejoramiento de la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.   | 1 pz (Rehab.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2024 |   |   |   |    |      |  |  |
| Mejoramiento de infraestructura y empastado sintético de campo de fútbol en la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.          | 1 pz (accion.)    | 0   | 0 | 0 | 0 | 0  | 0%   |  |  |
| Rehabilitación de cancha de básquetbol en la unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.  | 1 pz (rehab.)     | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4to TRIMESTRE DEL 2022 |   |   |   |    |      |  |  |
| Construcción de canchas de usos múltiples en comunidades de Elota.  | 3 pz (constrs.)   | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2024 |   |   |   |    |      |  |  |
| Construcción de campos deportivos en comunidades del municipio.   | 3 pz (constrs.)   | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2024 |   |   |   |    |      |  |  |
| Construcción de gimnasios de aire libre en comunidades del Elota.   | 5 pz (constrs.)   | 1   | 0 | 0 | 1 | 4  | 80%  |  |  |
| Proyecto ejecutivo para la construcción del malecón en Celestino Gazca.   | 1 pz (proy.ejec.) | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022 |   |   |   |    |      |  |  |
| Proyecto ejecutivo para la mejora de la calle principal en la comunidad de Celestino Gazca.   | 1 pz (proy.ejec.) | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022 |   |   |   |    |      |  |  |
| Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), apoyo para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano. | 1 pz (gestion.)   | ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022 |   |   |   |    |      |  |  |

NOTA: DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN UNAS DE ELAS SE HAN CUMPLIDO DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, POR LO QUE SE SEGUIRA TRABAJANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

AUTORIZO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ FELIX



DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ



DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.