

LA CRUZ, ELOTA, SIN. A 25 DE ABRIL DEL 2024

LI. GUILLERMO MARTINEZ FELIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITRIA Y CONTROL
P R E S E N T E.-

EN RELACIÓN CON EL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO ELOTA 2021-2024, SOBRE LOS AVACES CUANTITATIVOS DE METAS Y LINEAS DE ACCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, PARA EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024, SE NOTIFICA QUE SE REALIZARON AJUSTES EN LAS METAS DE INDICADORES, EL CUAL SE PROYECTARON DE LAS SIGUIENTES MANERAS:

5 ACCIONES DE PAVIMETACION-
5 ACCIONES DE RASPADO Y RELLENO DE CAMINOS Y CALLES.
5 ACCIONES PAVIENTACIÓ.
40 PZ (LMS).
300 PZ (LMS).
1,200 METROS LINEALES (ML).

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ESPERANDO UNA RESPUESTA FAVORABLE A MI SOLICITUD.

"PARA BIEN Y PARA TODOS"
ATENTAMENTE:
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.



C.c.p. Archivo

"Para bien y para todos"

ACCIÓN	META	ENE.	FEB.	MAR.	1ER TRIMESTRE 2024	ACUM. TOTAL	PORC. %	
Aulas	2 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Servicios Sanitarios	3 pz (accion).	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022						
Techumbres Metalicas	1 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Canchas de Usos Múltiples	2 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Cercas Perimetrales	3 pz (accion).	0	0	0	0	0	0%	
Cuartos Adicionales	34 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Techos Firmes	50 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Pisos Firmes	50 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Electrificacion	3 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Pavimentacion	5 pz (Acciones.)	1	1	0	2	2	40%	
Raspado y relleno de caminos y calles	5 pz (acciones).	1	2	1	4	4	80%	
Alumbrado Público	5 pz (acciones).	0	0	0	0	0	0%	
Limpieza y desmonte de acotamientos en carreteras vecinales del municipio de Elota.	14.1 kms	10	15	0	25	121	86.42%	
Rehabilitacion de calles, Avenidas, Caminos Vecinales y saca cosechas con relleno y motonivelación en el municipio.	960 kms	150	100	50	300	710	73.95%	
Construcción de puente tipo alcantarilla en kilómetro 04, Sobre la Carretera La Cruz-Potrerrillos del Norote.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022						
Construcción de puente elevado en cruce de arroyo Agua Amarga, Sobre la carretera La Cruz-Potrerrillos del Norote.	1 pz (cosnt.)	Esta meta lleva un porcentaje de 25%						25%
Rehabilitación de puente vado en cruce de Rio Elota, sobre carretera La Cruz-El Saladito.	1 pz (rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023						
Bacheo con Concreto asfáltico en carreteras del municipio.	370 m2	45	0	0	45	335	90.54%	
Construcción de puente alcantarilla en camino que conduce de la carretera Maxipista a la comunidad de Colonia Buenos Aires.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023						
Construcción de puente vado en entrada a comunidad de La Ensenada.	1 pz (cosnt.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022						

Construcción de puente vado en entrada a comunidad de Benito Juárez.	1 pz (cosnt.)	0	0	0	0	0	0	0	0%
Construcción de pavimentos de concreto hidráulico en calles y avenidas de la cabecera municipal.	599 ml.	0	75	0	75.00	444.25	74.16%		
Construcción de pavimento de concreto hidráulico en calles y avenidas de comunidades.	1,607 ml.	105	0	0	105	231.21	14.38%		
Instalación de semáforos y plumas en cruces ferroviarios de la cabecera municipal.	2 pz (acciones.)	0	0	0	0	0	0%		
Instalación de alumbrado público tipo LED en calle Francisco I. Madero. De la comunidad de Venustiano Carranza.	24 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2023							
Instalación de alumbrado público tipo LED en avenida 13 de marzo, dela comunidad de potrerrillos del norote.	33 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022							
Ampliación de red de energía eléctrica e instalación de alumbrado público en la comunidad de caimanes.	9 pz (Lms.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4TO TRIMESTRE DEL 2022							
Instalación de alumbrado público tipo LED en diversas comunidades del municipio.	400 pz (Lms.)	0	150	105	255	255	63.75%		
Instalación de alumbrado público tipo LED en colonias de la cabecera municipal.	300 pz (Lms.)	0	125	50	175	175	58.33%		
Pintura de señalización en guarniciones de banquetas de la cabecera municipal.	1,200 ml.	0	600	0	600	600	50.00%		
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades San José de Conitaca-Potrerrillos de los Landeros.	12 kms.	0	0	0	0	0	0%		
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades Tayolitta-Celestino Gazca.	5.6 kms.	Esta meta lleva un porcentaje de 2.14%							
Pavimentación con concreto asfáltico en camino a las comunidades El Carrizo-Aguapepe.	1.7 kms.	0	0	0	0	0	0%		
Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Caimanes-Potrerrillos del Norote-Emiliano Zapata.	2.5 kms.	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022							
Pavimentación de concreto asfáltico en camino a las comunidades Potrerrillos del Norote-Tanques.	5.9 kms.	0	0	0	0	0	0%		
Total de gestión para pavimentación Carretera.	27.70 kms.	0	0	0	0	24.21	87.40%		
Rehabilitación y mejoramiento de clínicas de salud en comunidades de Etoia.	2 PZ (Acciones.)	0	0	0	0	0	0%		

Rehabilitación de plazuelas públicas en comunidades de Eliota.	7 pz (Rehab.)	0	2	1	3	5	71.42%
Rehabilitación de parques infantiles en comunidades del municipio.	5 pz (Rehab.)	0	1	1	2	2	40%
Mantenimiento a gimnasios al aire libre existentes en comunidades.	5 pz (acciones.)	0	1	1	2	2	40%
Rehabilitación y mejoramiento de la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (Rehab.)	0	0	1	1	1	100%
Mejoramiento de infraestructura y empastado sintético de campo de fútbol en la Unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (accion.)	0	0	0	0	0	0%
Rehabilitación de cancha de básquetbol en la unidad Deportiva "Julio Lerma Quintero" de la cabecera municipal.	1 pz (rehab.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 4to TRIMESTRE DEL 2022					
Construcción de canchas de usos múltiples en comunidades de Eliota.	3 pz (constrs.)	1	0	0	1	3	100.00%
Construcción de campos deportivos en comunidades del municipio.	3 pz (constrs.)	0	1	0	1	1	33%
Construcción de gimnasios de aire libre en comunidades del Eliota.	5 pz (constrs.)	0	1	0	1	1	20%
Proyecto ejecutivo para la construcción del malecón en Celestino Gazca.	1 pz (proy.ejec.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022					
Proyecto ejecutivo para la mejora de la calle principal en la comunidad de Celestino Gazca.	1 pz (proy.ejec.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2022					
Gestionar ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), apoyo para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano.	1 pz (gestion.)	ESTA META SE CUMPLIO EN EL 3ER TRIMESTRE DEL 2022					

NOTA: DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS, EN LAS QUE SE HA CUMPLIDO DE ACUERDO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, POR LO QUE SE SEGUIRA TRABAJANDO DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO.

AUTORIZO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE AUDITORIA Y CONTROL

L.C.P. GUILLERMO MARTINEZ FELIX

Y CONTROL



DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ING. GILBERTO SALAZAR RAMIREZ

PARA TODOS Y PARA TODOS"

DIRECCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS

PÚBLICOS MUNICIPALES

LA CRUZ, ELOTA, SINI.

