



**Elota.**  
¡Unidos todo se puede!

**DEPENDENCIA:** Presidencia  
**SECCIÓN:** Dirección de Desarrollo Urbano, Obras  
y Servicios Públicos.

**ASUNTO:** Acta de Finiquito

**CONTRATO:** HAE-010-CP-2025/A

### ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

**Obra: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA."**

DATOS GENERALES DE LA OBRA:	
EMPRESA CONTRATISTA:	RM ELECTROCONSTRUCTORA Y DESARROLLOS S. DE R.L. DE C.V.
REPRESENTANTE LEGAL:	C. LIC. ROBERTO CARLOS MARTINEZ SOTO
UBICACION:	AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
NUMERO DE CONTRATO:	HAE-010-CP-2025/A
INICIO DEL PROGRAMA:	12 DE AGOSTO DE 2025
TERMINACION PROGRAMA INICIAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO:	CERO (0)
COMPAÑÍA AFIANZADORA:	LIBERTY FIANZAS, S.A DE C.V.
N0. E IMPORTE FIANZA ANTICIPO	FOLIO 2585969-0000/ \$406,369.83
N0. E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS:	FOLIO 2585970-0000/ \$116,105.67
R.F.C.	RED2303025D0
INICIO REAL:	12 DE AGOSTO DE 2025
TERMINACION REAL:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
IMPORTE SANCION:	\$0.00
IMPORTE DE ANTICIPO:	\$406,369.83

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, SITA EN GABRIEL LEYVA SOLANO S/N. COLONIA CENTRO, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA, CODIGO POSTAL 82700, EN LA CRUZ, ELOTA, SINALOA.

EL DIA **06 DE OCTUBRE DEL 2025 A LAS 12:00 HRS**, SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBE A CONTINUACIÓN:

**"AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA"**



Avenida Gabriel Leyva Solano y Calle Lic. Saul Aguilar Picos, C.P. 82700. La Cruz, Elota, Sinaloa  
Teléfonos y Fax: 696 961 0100, 696 961 0242, 696 961 0055, 696 961 1802 y 696 961 1806  
www.elota.gob.mx





**Elota.**  
¡Unidos todo se puede!

**DEPENDENCIA:** Presidencia  
**SECCIÓN:** Dirección de Desarrollo Urbano, Obras  
y Servicios Públicos.

**ASUNTO:** Acta de Finiquito

**CONTRATO:** HAE-010-CP-2025/A

EL MUNICIPIO DE ELOTA Y LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES, RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS Y/O VICIOS OCULTOS.

POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

#### DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS

OBRA: “AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN AVENIDA OLAS ALTAS, ENTRE CALLE LOMA REAL Y CALLE LOMA BONITA, SECTOR POLIDEPORTIVO, EN LA COLONIA LOMA REAL 2, EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SINALOA”. CONTRATO HAE-010-CP-2025/A CON FECHA DEL 12 DE AGOSTO DEL 2025, POR UN MONTO DE \$1,161,056.66 (UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y UN MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 66/100 M.N.) INCLUYENDO IVA, APROBADA CON RECURSOS FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAIS) EJERCICIO FISCAL 2025.

ESTIMACION:	IMPORTE CON IVA:	SUBTOTAL:
MONTO CONTRATADO	\$ 1,161,056.66	\$ 1,161,056.66
ANTICIPO (35%)	\$ 406,369.83	\$ 406,369.83
ESTIMACION NUM.1	\$ 754,467.31	\$ 754,467.31
TOTAL EJERCIDO CON IVA.:		\$ 1,160,837.14
SALDO CON IVA.:		\$ 219.52

RECIBE

C. ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ  
CHACON  
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO,  
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS.  
PÚBLICOS MUNICIPALES  
LA CRUZ, ELOTA, SIN.

ENTREGA

C. LIC. ROBERTO CARLOS  
MARTÍNEZ SOTO  
REPRESENTANTE LEGAL



Avenida Gabriel Leyva Solano y Calle Lic. Saul Aguilar Picos, C.P. 82700. La Cruz, Elota, Sinaloa  
Teléfonos y Fax: 696 961 0100, 696 961 0242, 696 961 0055, 696 961 1802 y 696 961 1806  
www.elota.gob.mx

