

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

**ACTA DE FINIQUITO DE OBRA/
Y/O EXTINCION DE DERECHOS**

OBRA: "MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."
CONTRATISTA: C. LUZ ANGELICA SOTO LOPEZ

UBICACIÓN: AGUAPEPE, ELOTA, SINALOA

R.F.C. RED2303025D0

CONTRATO N°: HAE-016-PR-2025/A

INICIO PROGRAMA: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

TERMINACION PROGRAMA: 26 DE DICIEMBRE DE 2025

DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 00 DIAS

COMPAÑIA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS

N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2629685-0000 \$9,260.98

INICIO REAL: 17 DE DICIEMBRE DE 2025

TERMINACIÓN REAL: 24 DE DICIEMBRE DE 2025

IMPORTE SANCION:

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2025 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "MEJORAMIENTO DE RED DE ENERGIA ELECTRICA, SECTOR CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE AGUAPEPE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS
MONTO DEL CONTRATO C/IVA

IMPORTE

MONTO C/IVA
\$ 92,609.76

ESTIMACION 01 FINIQUITO 17/11/2025 AL 24/12/2025

\$ 92,609.76

SUMA DE AVANCES
CARGOS AL CONTRATISTA
SALDO QUE SE CANCELA
SUMAS EJERCIDAS

\$ 92,609.76
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 92,609.76

RECIBE

ENTREGA

Vo.Bo.

ARQ. CARLOS ALFREDO VALADEZ CHACON
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV.
PUBLICOS Y SERVICIOS

C. LUZ ANGELICA SOTO LOPEZ
CONTRATISTA

PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN.