

MUNICIPIO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

ACTA DE FINIQUITO DE OBRA

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA, COLONIA MONTEBELLO, CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MEXICO."
CONTRATISTA: C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ

UBICACIÓN: LA CRUZ, ELOTA, SINALOA
CONTRATO N°: HAE-032-CP-2024/A
INICIO PROGRAMA: 23 DE DICIEMBRE DE 2024
TERMINACION PROGRAMA: 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DE PRORROGA EN SU CASO: 0
COMPAÑÍA AFIANZADORA: LIBERTY FIANZAS
E IMPORTE FIANZA ANTICIPO: 2560075-0000 \$15,838.25
N° E IMPORTE FIANZA CUMPLIMIENTO: 2560075-0000 \$15,838.25

R.F.C. AUNE710711RD6

INICIO REAL: 23 DE DICIEMBRE DE 2024
TERMINACIÓN REAL: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
IMPORTE SANCION:
IMPORTE ANTICIPO: \$158,382.48

EN EL DOMICILIO QUE OCUPA EL MUNICIPIO DE ELOTA, ESTADO DE SINALOA.

EL DIA 28 DE DICIEMBRE DE 2024 SE REUNIERON LOS ABAJO FIRMANTES PARA RECIBIR LOS SIGUIENTES TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO QUE SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN:

OBRA: "REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE JESUS QUIÑONEZ LABRADA, COLONIA MONTEBELLO, CIUDAD DE LA CRUZ, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA; MEXICO."

EL MUNICIPIO DE ELOTA, Y DIRECCION DE DESARROLLO, URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, DENTRO DE LOS TERMINOS DEL CONTRATO Y DE SUS DISPOSICIONES GENERALES RECIBEN LOS TRABAJOS DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES POR OBRA FALTANTE, MAL EJECUTADA, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES EMPLEADOS, PAGOS INDEBIDOS O VICIOS OCULTOS. POR SU PARTE EL CONTRATISTA MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACIONES.

SE INCLUYEN 0 ANEXOS

| DESCRIPCION DE LOS AVANCES DE OBRA PAGADOS MONTO DEL CONTRATO C/IVA | IMPORTE C/IVA | MONTO TOTAL C/IVA \$ 158,382.48 |
|--|---------------|------------------------------------|
| ANTICIPO - FINIQUITO | \$ 158,382.48 | |
| SUMA DE AVANCES | \$ 158,382.48 | |
| CARGOS AL CONTRATISTA | \$ 0.00 | |
| SALDO QUE SE CANCELA | \$ 0.00 | |
| SUMAS IGUALES | \$ 158,382.48 | |

| RECIBE | ENTREGA |
|--|--|
| <p>Vo.Bo.</p> <p>ARQ. EDGAR ARTURO CALDERON QUINTERO DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERV. PUBLICOS</p>  | <p>ELMA B. AGUILUZ N.</p> <p>C. ELMA BEATRIZ AGUILUZ NUÑEZ REPRESENTANTE LEGAL</p> |


DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SIN