



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

OBRA: "AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COMUNIDAD DE ROSENDO NIEBLAS (SECTOR ESCUELA), EN EL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO."

LOCALIDAD:	ROSENDO NIEBLAS
MUNICIPIO:	ELOTA, SINALOA.
EJERCICIO FISCAL:	2023
NUMERO DE CONTRATO	HAE-018-PR-2023/A
CONTRATISTA:	GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A. DE C.V.
IMPORTE PRESUPUESTADO:	\$ 459,520.69 + IVA
IMPORTE CONTRATADO:	\$ 458,846.24 + IVA
IMPORTE EJERCIDO:	\$ 458,845.99 + IVA
FIANZA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	LIBERTY FIANZAS 2456561-0000 \$53,226.16

DESPUÉS DE HABER REVISADO Y ANALIZADO EL PROYECTO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, A LAS 12:00 HORAS DEL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023, EL C. ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, Y EL C. ING. JOSÉ ELIAS NUÑEZ OLIVAS, REPRESENTANTE LEGAL DE GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A. DE C.V. CONTRATISTA DE LA OBRA, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA ANTES DESCRITA DE ACUERDO CON LO INDICADO EN EL CONTRATO DE REFERENCIA Y DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS.

EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA RECIBE LOS TRABAJOS ANTES DESCRITOS RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES DE ACUERDO A LA LEY.

J.E.N.O.



H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

LEÍDA LA PRESENTE ACTA POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LA RATIFICAN Y FIRMAN LAS PERSONAS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

RECIBE
POR EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA



C. ING. ALBERTO PÉREZ SALAZAR
DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO,
OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

ENTREGA
POR EL CONTRATISTA

J.E.N.O.

C. ING. JOSÉ ELIAS NUÑEZ OLIVAS
GRUPO CONSTRUCTOR ZASAQUI, S.A. DE
C.V.

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES
LA CRUZ, ELOTA, SINALOA